

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MODALIDADE	EMPREENDIMENTOS	R. BM	REALIZAÇÃO FÍSICA		REALIZAÇÃO FINANCEIRA		%		
			ATUAL	ANTER.	ATUAL	ANTER.	ATUAL	ACUM.	
OBRA	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EMPARALELADOS DE PEDRAS GRANÍTICAS NAS RUAS DO BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA DA CONSOLAÇÃO E ALTO DE CEU NO BAIRRO LUIZ GONZAGA	BM 02							
AGENTE PROMOTOR	PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	DATA DA EMISSÃO							
LOCALIZAÇÃO	VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	DATA TERMINO							
VALOR DA MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO IS	N. DO CONTRATO							
31.490,55	156.800,11	044/2021							
DADOS DO CONTRATO			REALIZAÇÃO FÍSICA			REALIZAÇÃO FINANCEIRA			
UND	QUANT	PR. UNIT	PREÇO TOTAL	ATUAL	ANTER.	ACUM.	ATUAL	ANTER.	ACUM.
			84.113,30	62,981,11	21.131,64	84.112,74	74,877%		100,00%
			42.056,65	31.490,55	10.565,82	42.056,37	74,88%		100,00%
			42.056,65	31.490,55	10.565,82	42.056,37	74,88%		100,00%
M3	1,39	45,15	62,76	1,39		62,76	100,00%		100,00%
M	35,56	27,71	985,37	35,56		985,37	100,00%		100,00%
M3	0,69	298,37	205,88	0,69		205,88	100,00%		100,00%
M2	724,35	56,33	40.802,64	536,78	187,57	724,35	74,10%		100,00%
VALOR DO CONTRATO			114.743,48						
VALOR REALIZADO			114.743,48						
VALOR PAGAMENTO			2.975,97						
VALOR DEVEDOR			2.975,97						
M2	1.932,45	1,54	2.975,97	1.932,45		1.932,45	0,00%		100,00%
VALOR DO CONTRATO			111.767,51						
VALOR REALIZADO			111.767,51						
VALOR PAGAMENTO			199,11						
VALOR DEVEDOR			199,11						
M	74,00	27,71	2.050,54	74,00		74,00	0,00%		100,00%

Elba Moraes Pessoa
Eng. Civil
CREA 1609288769



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

		M3	2,22	298,37	662,38	2,22	2,22	-	662,38	0,00%	100,00%
2.2.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016										
2.2.1.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO ASSENTADOS SOBRE PÓ DE PEDRA COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS 25 A 30 PECAS POR M2)	M2	1.932,46	56,33	108.855,47	1.932,46	1.932,46	-	108.855,47	0,00%	100,00%
TOTAL										20,08%	100,00%

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Thulyo Neto Batista
CREA/PE 33.186 D
Engenheiro

AUTOR/REGISTRO NO ORGÃO PROFISSIONAL

Elba Moraes Pessoa
Eng. Civil
CREA 1609288769