



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIÔSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE PROMOTOR

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DO INÍCIO

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

N. DO CONTRATO

082/2022

19/07/2022 a 29/07/2022

VALOR DA MEDIÇÃO

82.195,66

VALOR DO CONTRATO R\$

901.820,31

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO | | REALIZAÇÃO | % | ACUM |
|-----------|--|-------|--------|----------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
| | | | | | | FÍSICA | ATUAL | | | |
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | 70.536,11 | | | 57.227,61 | 81,89% | \$1.935 |
| 1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 6,00 | 399,66 | 2397,96 | 6,00 | 2.397,96 | 2.397,96 | 100,00% | 100,00% |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018 | M2 | 6,00 | 1.000,43 | 6002,58 | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 367,47 | 124,01 | 45569,95 | 367,47 | 45.569,95 | 45.569,95 | 100,00% | 100,00% |
| 1.4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2018 | M2 | 6,00 | 1.134,32 | 6805,92 | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 1.5 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2018 | UN | 1,00 | 9.759,70 | 9759,70 | 1,00 | 9.759,70 | 9.759,70 | 100,00% | 100,00% |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 16.503,18 | | | 15.547,68 | 94,21% | 15.547,68 |
| 2.1 | DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REARROJAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 649,47 | 23,22 | 15080,69 | 611,87 | 14.207,62 | 14.207,62 | 94,21% | 94,21% |
| 2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 64,95 | 7,25 | 470,89 | 61,19 | 443,63 | 443,63 | 14,21% | 94,21% |
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 324,75 | 2,93 | 951,52 | 305,95 | 896,43 | 896,43 | 14,21% | 94,21% |
| 3.0 | CONSTRUÇÃO DE QUIÔSQUES | | | | 546.013,58 | | | 4.300,56 | 0,79% | 4.300,56 |
| 3.1 | BLOCO I | | | | 136.503,47 | | | - | 0,00% | - |
| 3.1.1 | QUIÔSQUES 01 E 02 | | | | 136.503,47 | | | - | 0,00% | - |
| 3.1.1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CAD. 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 36,00 | 61,56 | 2216,16 | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017 | M3 | 6,32 | 304,55 | 1924,76 | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 15,80 | 0,71 | 11,22 | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.2 | ESTRUTURA | | | | 50.669,72 | | | - | 0,00% | - |
| 3.1.2.1 | INFRAESTRUTURA - FUNDÇÃO | | | | 23.046,58 | | | - | 0,00% | - |
| 3.1.2.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,79 | 646,78 | 510,96 | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.2.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017 | M2 | 31,37 | 82,14 | 2576,73 | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.2.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0,76 | 93,34 | 70,94 | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.2.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 303,09 | 21,39 | 6483,10 | | - | - | 0,00% | 0,00% |

Ribeire Manoel
Ribeire Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 18203577-4
 Nº 29. 719 4574

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.10 12:39:18



BOLETIM DE MEDIÇÃO



MODALIDADE

EMPREENDIMENTOS

N.º BN

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIÓSCOS COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

DATA DA EMISSÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE INDICADOR

PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DE SANTO ANTÃO

DATA DE INÍCIO

EMPRESA CONTRATADA

LOCALIZAÇÃO

15/07/2022

DATA TERMINO

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

N.º DO CONTRATO

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

19/07/2022 à 29/07/2022

VALOR DO CONTRATO R\$

82.195,66

901.820,31

082/2022

ITEM

UNID

QUANT

PR. UNIT

PREÇO TOTAL

REALIZAÇÃO FÍSICA

ANTER

ACUM

REALIZAÇÃO FINANCEIRA

ANTER

ACUM

%

3.1.1.2.1.5

KG

11,06

19,61

216,89

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.1.6

KG

29,88

23,77

705,49

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.1.7

M3

15,75

678,49

10686,22

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.1.8

M3

0,09

885,42

79,69

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.1.9

M2

9,91

128,67

1285,03

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.1.10

M2

35,69

7,40

264,11

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.1.11

M2

29,74

45,95

1366,55

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.1.12

M3

6,81

120,51

820,67

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2

M2

10,00

93,34

933,40

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.1

M2

21,90

139,18

3048,04

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.2

KG

137,14

19,61

2689,32

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.3

KG

59,66

20,72

1236,16

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.4

M3

0,77

885,42

681,77

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.5

M3

1,13

766,16

865,76

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.6

M2

101,31

84,25

8535,37

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.7

M

5,40

53,77

290,36

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.8

M2

30,00

202,12

6063,60

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.9

M2

7,06

33,57

237,00

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.1.2.2.10

M2

7,06

33,57

237,00

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

Rheure Manoel de Souza
Eng. Civil-CREA 182039577-4
Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR 41589351487



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

14/01/2023

EMPRESA CONTRATADA

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

82.195,66

901.820,31

082/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO | | REALIZAÇÃO | | % | % |
|---------------|---|-----|-------|----------|-------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | FÍSICA | ATUAL | FINANCEIRA | ATUAL | | |
| 3.1.1.3.1.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | 464,22 | 928,44 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.2 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDADAVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 24,39 | 146,34 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDADAVEL, DN 20 MM X 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 22,47 | 44,94 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.4 | TÉ. PVC, SOLDADAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 | 11,71 | 46,84 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.5 | CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDADAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 11,81 | 70,86 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.6 | TUBO, PVC, SOLDADAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 6,36 | 12,01 | 76,38 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.7 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 34,03 | 68,06 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 39,02 | 78,04 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.2 | PONTO D'ÁGUA/ACESSÓRIOS | | | | 1.601,62 | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.2.1 | PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDADAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 2,00 | 90,82 | 181,64 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.2.2 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 117,01 | 234,02 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) PARA COZINHA COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPL. DE 0,55 X 1,20" M | UN | 2,00 | 459,70 | 919,40 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.2.4 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 132,98 | 265,96 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.3 | ÁGUAS CINZAS | | | | 1.398,76 | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.3.1 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDADAVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | PT | 2,00 | 103,78 | 207,56 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.3.1.3.2 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,40 X 0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 550,80 | 1101,20 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |

Fluxo Trans 01

LUÍZ AMÉRICO DE MIRANDA
 Eng. Civil - CREA 182039577-4
 Matr. 184674

Assinado de forma digital por LUÍZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMPRESA CONTRATADA
RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

PERÍODO DE MEDIÇÃO
19/07/2022 a 29/07/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | N. DO CONTRATO | DATA DO INÍCIO | DATA DO TÉRMINO | N. B.M | DATA DA EMISSÃO |
|--|---|-------|-----------|----------|-------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|---|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER | ATUAL | ANTER | | | | | | |
| OBRA AGENTE PROMOTOR PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DE SANTO ANTÃO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 82.195,66 | | 901.820,31 | | | | | | 082/2022 | 15/07/2022 | 14/01/2023 | | |
| 3.1.1.3.1.1 | AGUAS PLUVIAIS | | | | 2604,00 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.4.1 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENGAMINHAMENTO, AF_12/2014 | M | 14,00 | 47,70 | 667,80 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.4.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENGAMINHAMENTO, AF_12/2014 | UN | 2,00 | 35,18 | 70,36 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.4.3 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENGAMINHAMENTO, AF_12/2014 | M | 1,00 | 76,30 | 76,30 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.4.4 | CAIXA COLETOIRA DE AGUAS PLUVIAIS, INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M | UN | 2,00 | 594,96 | 1189,92 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5 | RESERVATÓRIO INFERIOR 4,00ML (CISTERNA) | | | | 8221,00 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021 | M3 | 20,70 | 12,52 | 259,16 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2021 | M2 | 11,50 | 0,71 | 8,17 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017 | M3 | 0,58 | 621,13 | 360,26 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021 | M2 | 1,30 | 130,20 | 169,26 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.5 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92, AF_09/2021 | KG | 12,94 | 24,51 | 317,15 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.6 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021 | M3 | 0,87 | 570,75 | 496,56 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.7 | ALVENARIA DE VEEDAÇÃO, ESPESSURA 19CM, COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRÁÇO 1:2:8 - TIPO 1 | M2 | 21,75 | 129,67 | 2820,32 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 | M2 | 21,00 | 7,40 | 155,40 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_08/2018 | M2 | 6,00 | 50,83 | 304,98 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_08/2018 | M2 | 21,00 | 47,86 | 1005,06 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DALAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020 | M2 | 8,74 | 216,81 | 1894,92 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016 | M3 | 4,83 | 39,71 | 191,79 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.13 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF_07/2020 | M3 | 16,45 | 9,85 | 162,09 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.3.1.5.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 82,25 | 0,93 | 76,49 | | | | | | | | | | |

Rheure Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 182939577-4
 Mat. 184674
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589531487
 Dados: 2022.08.10 17:48:21 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO



| | | |
|------------------|--|---------|
| MOED. LOCALIDADE | EMPREENDIMENTOS | N.º BIM |
| OBRA | CONSTRUÇÃO DE QUIÔSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 1 |

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCALIZAÇÃO | DATA DO INÍCIO | DATA DE EMISSÃO |
| RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 15/07/2022 | 14/01/2023 |
| PERÍODO DE MEDIÇÃO | VALOR DE MEDIÇÃO | VALOR DO CONTRATO R\$ | N.º DO CONTRATO |
| 19/07/2022 à 29/07/2022 | 82.295,66 | 901.820,31 | 082/2022 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UN. | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ACUM. |
|----------------|---|-----|-------|---------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | | |
| 3.1.1.3.2.1.10 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 272,35 | 545,70 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.4 | ESQUADRIAS | | | | 11.859,59 | | | | | | |
| 3.1.1.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DE ENROLAR INCLUSIVE DUAS DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSOS (ZARCAO) NAS DUAS FACES. | M2 | 1 | 54 | 581,36 | 7291,51 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.4.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 98 | 635,72 | 1257,34 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.4.3 | CAIXA PARA EXPOSITOR EM GRANITO CINZA, ESP 2,5CM, POLIDO NAS DUAS FACES. DIM. INTERNAS DE 1,40M DE LARGURA X 0,65 M DE ALTURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE. MADDAS EXTERNAS. | UN | 2 | 00 | 845,39 | 1691,38 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.4.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO. E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 1 | 82 | 471,10 | 858,86 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0 | 96 | 791,38 | 760,30 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5 | REVESTIMENTO | | | | 31.773,08 | | | | | | |
| 3.1.1.5.1 | PISO | | | | 6.722,76 | | | | | | |
| 3.1.1.5.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017 | M3 | 1 | 14 | 621,33 | 708,09 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.1.2 | CONTRABISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 2 | 90 | 32,9 | 733,93 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014 | M2 | 22 | 80 | 58,9 | 1342,69 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.1.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1 | 80 | 117,8 | 212,36 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.1.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 5 | 01 | 743,5 | 3725,19 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.2 | PARDELETETO | | | | 25.000,82 | | | | | | |
| 3.1.1.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 24 | 133 | 7,40 | 1785,84 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 106 | 69 | 40,45 | 4315,61 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.2.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 116 | 53 | 41,82 | 4873,28 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_08/2014 | M2 | 77 | 45 | 80,57 | 6240,15 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1.5.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_08/2014 | M2 | 27 | 57 | 250,84 | 6915,66 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |

Rheure Manoel de Souza Mirandanda
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.10 12:53:12



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DE SANTO ANTÃO

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA CONTRATADA

LOCALIZAÇÃO

DATA DO INÍCIO

N. DO CONTRATO

DATA TERMINO

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

082/2022

14/01/2023

PERÍODO DE REFERÊNCIA

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66

901.820,31

082/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ACUM. |
|-----------|--|-----|--------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ACUM. | ATUAL | | |
| 311526 | FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 22,80 | 38,17 | 870,28 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3116 | COBERTURA | | | | 1.333,18 | | | | | | |
| 31161 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METALICA. PLASTICA OU TERMOACUSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 11,10 | 24,95 | 276,95 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31162 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM. COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 11,10 | 65,33 | 725,16 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31163 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MAGICA. PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021 | M2 | 2,76 | 47,34 | 130,66 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31164 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021 | KG | 4,08 | 24,51 | 100,00 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31165 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FOK-25 MPa. PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,10 | 904,07 | 90,41 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3117 | TRATAMENTOS ESPECIAIS PINTURA | | | | 11.835,78 | | | | | | |
| 31171 | TRATAMENTOS ESPECIAIS | | | | 7.716,17 | | | | | | |
| 31171.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA. UMA CAMADA. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO. E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 53,82 | 108,45 | 5836,78 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31171.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3. E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 53,82 | 34,92 | 1879,39 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31172 | PINTURA | | | | 4.139,61 | | | | | | |
| 31172.1 | PINTURA EXTERNA | | | | 2.605,36 | | | | | | |
| 31172.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 116,53 | 3,61 | 420,67 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31172.1.2 | TEXTURA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 108,09 | 16,36 | 1768,35 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31172.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. | M2 | 8,35 | 29,44 | 245,82 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31172.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8,35 | 20,41 | 170,42 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31172.2 | PINTURA INTERNA | | | | 1.324,35 | | | | | | |
| 31172.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 29,44 | 671,23 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31172.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 20,41 | 465,35 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 31172.2.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 50,16 | 7,93 | 397,77 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 32 | BLOCO II | | | | 136.503,47 | | | | | | |
| 321 | QUIOSQUES 03 E 04 | | | | 136.503,47 | | | | | | |
| 321.1 | LOCAÇÃO/IMPROVIMENTO DE TERRA | | | | 4.132,18 | | | | | | |

Rheure Manoel de Souza
Rheure Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 182039577-4
 Mat 19A67A

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 Dados: 2022.08.10 12:55:16



BOLETIM DE MEDIÇÃO



| EMPRESA CONTRATADA | | MODALIDADE | | EMPENHAMENTOS | | N. BIM | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------|---|-------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP | | OBRA | | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E PRAÇA DA VIGIÂNCIA DO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | | 1 | | | | | |
| PERÍODO DE AMPLIAÇÃO | | AGENTE PROMOTOR | | LOCALIZAÇÃO | | DATA DA EMISSÃO | | | | | |
| 19/07/2022 à 29/07/2022 | | PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DE SANTO ANTÃO | | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | | 14/01/2023 | | | | | |
| VALOR DA MEDIÇÃO | | VALOR DO CONTRATO R\$ | | VALOR DO CONTRATO R\$ | | | | | | | |
| 82.195,66 | | 901.820,31 | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | DATA DO INÍCIO | DATA DO FIM | % ATUAL | % ACUM. |
| 3.2.1.1.1 | LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 36,00 | 61,56 | 2216,16 | | | 15/07/2022 | 08/21/2022 | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017 | M3 | 6,32 | 304,55 | 1924,76 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.1.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIÊR. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 15,80 | 0,71 | 11,22 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2 | ESTRUTURA | | | | 50.669,72 | | | | | | |
| 3.2.1.2.1 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO | | | | 25.066,38 | | | | | | |
| 3.2.1.2.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,79 | 646,78 | 510,96 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017 | M2 | 31,37 | 82,14 | 2576,73 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0,76 | 93,34 | 70,94 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.4 | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM. AF_08/2017 | KG | 303,09 | 21,39 | 6483,10 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.5 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11,06 | 19,61 | 216,89 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.6 | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. - MONTAGEM. AF_08/2017 | KG | 29,68 | 23,77 | 705,49 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017 | M3 | 15,75 | 678,49 | 10686,22 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES. - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,09 | 885,42 | 79,69 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ESPESSURA 19CM, COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 x 19 x 19 CM (FUJOS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENICILAR TRAÇO 1:2:8 - TIPO 1 | M2 | 9,91 | 129,67 | 1285,03 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHAÇO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 35,69 | 7,40 | 264,11 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 29,74 | 45,95 | 1366,55 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.1.12 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_09/2016 | M3 | 6,81 | 120,51 | 820,67 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.2 | MENSURERESTRUTURAVEEDAÇÃO | | | | 25.603,34 | | | | | | |
| 3.2.1.2.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10,00 | 93,34 | 933,40 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 21,90 | 139,18 | 3048,04 | | | | | 0,00% | 0,00% |

Luiz Américo de Souza
Ribeiro Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 182039571-4
 Matr.: 184674

Assinado de forma digital por: LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR/041589351487
 Data: 2023.01.14 13:00:28 -03'00'

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR/041589351487
 Matr.: 184674



BOLETIM DE MEDIÇÃO



MODALIDADE

EMPENHAMENTOS

N.º EM

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

AGENTE PROPOSTOR

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DE EMISSÃO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DO INÍCIO

N.º DO CONTRATO

DATA TERMINO

VALOR DA MEDIÇÃO

82.195,66

VALOR DO CONTRATO IS

901.820,31

15/07/2022

082/2022

14/01/2023

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % |
|--|--|-----|--------|----------|-------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER | ATUAL | ANTER | |
| PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/07/2022 à 29/07/2022 VALOR DA MEDIÇÃO: 82.195,66 VALOR DO CONTRATO IS: 901.820,31 | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.2.2.3 | ARMADA DE LAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 137,14 | 19,61 | 2689,32 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.4 | ARMADA DE LAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59,66 | 20,72 | 1236,16 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.5 | CONCRETAGEM DE PILARES. FOK = 25 MPa. COM USO DE BALDES. - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,77 | 885,42 | 681,77 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.6 | CONCRETAGEM DE PILARES. FOK=25 MPa. COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1,13 | 766,16 | 865,76 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 101,31 | 84,25 | 8535,37 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.8 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5,40 | 53,77 | 290,36 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.9 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 30,00 | 202,12 | 6063,60 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.10 | MOUNTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MÁGICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7,06 | 33,57 | 237,00 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.11 | ARMADA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q.159. AF_09/2021 | KG | 17,78 | 21,41 | 380,67 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.2.2.12 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FOK=25 MPa. PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,71 | 904,07 | 641,89 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.3 | INSTALAÇÕES | | | | 24.920,18 | | | | | |
| 3.2.1.3.1 | ÁGUA FRIA | | | | 17.792,06 | | | | | |
| 3.2.1.3.1.1 | RESERVATÓRIO SUPERIOR | | | | 1.459,50 | | | | | |
| 3.2.1.3.1.1.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | 464,22 | 928,44 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.1.2 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 24,39 | 146,34 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.1.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20 MM X 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 22,47 | 44,94 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.1.4 | TÉ. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 | 11,71 | 46,84 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.1.5 | CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 11,81 | 70,86 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.1.6 | TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 6,36 | 12,01 | 76,38 | | | | | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.1.7 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA. ROSCAVEL. 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 34,03 | 68,06 | | | | | 0,00% |

Ribeirão Manoel de Souza AMÉRICO DE
 Eng. CIVIL-CREA 182039577/RN MIRANDA
 Mat. 184674 JUNIOR-4158935148
 Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR-41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:10:15



BOLETIM DE MEDIÇÃO



| MODALIDADE | | EMPENHAMENTOS | VALOR DA MEDIÇÃO | | VALOR DO CONTRATO | | DATA DO INÍCIO | DATA DO TÉRMINO | N.º DA EMISSÃO | | |
|-----------------|--|--|------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|
| OBRA | | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO DO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 82.195,66 | | 901.820,21 | | 15/07/2022 | 14/01/2023 | 1 | | |
| AGENTE PROMOTOR | | PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | VALOR DA MEDIÇÃO | | VALOR DO CONTRATO | | 15/07/2022 | 082/2022 | 14/01/2023 | | |
| LOCALIZAÇÃO | | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA ATUAL | REALIZAÇÃO ANTER. ACUM. | REALIZAÇÃO FINANCEIRA ATUAL | REALIZAÇÃO ANTER. ACUM. | % ATUAL | % ACUM. |
| 3.2.1.3.1.18 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 39,02 | 78,04 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.2 | PONTO D'ÁGUA/ACCESSÓRIOS | | | | 1.601,02 | | | | | | |
| 3.2.1.3.1.2.1 | REGISTRO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 2,00 | 90,82 | 181,64 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.2.2 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 117,01 | 234,02 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) PARA COZINHA COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPL.O, DE 0,55 X 1,20+ M | UN | 2,00 | 459,70 | 919,40 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.2.4 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 132,98 | 265,96 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.3 | ÁGUAS CINZAS | | | | 1.308,75 | | | | | | |
| 3.2.1.3.1.3.1 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | PT | 2,00 | 103,78 | 207,56 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.3.2 | CAIXA DE GORRUBUA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 550,60 | 1101,20 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.4 | AGUAS PLUVIAIS | | | | 2.004,38 | | | | | | |
| 3.2.1.3.1.4.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 14,00 | 47,70 | 667,80 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.4.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 35,18 | 70,36 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.4.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 1,00 | 76,30 | 76,30 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.4.4 | CAIXA COLETOIRA DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSPEÇÃO OU DE ÁREA C/PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M | UN | 2,00 | 594,96 | 1189,92 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5 | RESERVA-TÓRIO INFERIOR 4.000L (CISTERNA) | | | | 8.271,56 | | | | | | |
| 3.2.1.3.1.5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUNTA/TEIUIUA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20,70 | 12,52 | 259,16 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 11,50 | 0,71 | 8,17 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.3 | LAJATO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017 | M3 | 0,58 | 621,13 | 360,26 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1,30 | 130,20 | 169,26 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.5 | ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TEIJA Q-92. AF_09/2021 | KG | 12,94 | 24,51 | 317,16 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.6 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0,87 | 570,75 | 496,55 | | | | | 0,00% | 0,00% |

Ribeiro Manoel de Souza
Ribeiro Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 182039577-4
 Mat. 184674
 LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR-41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:11:42



BOLETIM DE MEDIÇÃO



| | | | |
|-----------------|--|--------|---|
| MODALIDADE | EMPENHAMENTOS | N.º BM | 1 |
| OBRA | CONSTRUÇÃO DE QUIÔSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | | |
| AGENTE PROMOTOR | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------|------------|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | DATA DA EMISSÃO | |
| EMPRESA CONTRATADA | LOCALIZAÇÃO | DATA DO INÍCIO | 15/07/2022 |
| RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | DATA DO TÉRMINO | 14/01/2023 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| PERÍODO DE MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO | VALOR DO CONTRATO R\$ | N.º DO CONTRATO |
| 19/07/2022 à 29/07/2022 | 82.195,66 | 901.820,31 | 082/2022 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | |
|----------------|---|-------|-------|----------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTE-ACUM. | ATUAL | ANTE-ACUM. | ATUAL | ACUM. |
| 3.2.1.3.1.5.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ESPESSURA 19CM, COM BLOCOS CERÂMICO (FUSOS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TUAO 1:2:8 - TIPO 1 | M2 | 21,75 | 129,67 | 2820,32 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRECHAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TUAO 1:3 COM PEDREIRO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 21,00 | 7,40 | 155,40 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 6,00 | 50,83 | 304,98 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 21,00 | 47,86 | 1005,06 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) = 12/2020 | M2 | 8,74 | 216,81 | 1894,92 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_07/2016 | M3 | 4,83 | 39,71 | 191,80 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) DE DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 16,45 | 9,85 | 162,03 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.5.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 82,25 | 0,93 | 76,49 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6 | SISTEMA ELEVATORIO DE ÁGUA | | | | 3.195,44 | | | | | | |
| 3.2.1.3.1.6.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 1.033,78 | 2067,56 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6.2 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 19,63 | 23,68 | 464,84 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 8,40 | 84,00 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6.4 | NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 36,03 | 72,06 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6.5 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 2,00 | 27,40 | 54,80 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6.6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 | 24,39 | 97,56 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 7,20 | 43,20 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6.8 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 89,61 | 179,22 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.1.6.9 | KIT DE REGISTRO DE GAIVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 66,60 | 133,20 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2 | ELETRICA | | | | 7.138,12 | | | | | | |
| 3.2.1.3.2.1 | INSTALAÇÕES PREDIAS | | | | 7.138,12 | | | | | | |
| 3.2.1.3.2.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 61,10 | 122,20 | | | | | 0,00% | 0,00% |

Rheure Manoel de Souza
Rheure Manoel de Souza
 Eng. CIL-CREA 182039577-4
 Mat. 184674
 MIRANDA
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR-41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:12:26



BOLETIM DE MEDIÇÃO



MODALIDADE

EMPREENDIMENTOS

N.º BN

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIÔSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

901.820,31

15/07/2022

082/2022

14/01/2023

EMPRESA CONTRATADA

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

DATA DO INÍCIO

N.º DO CONTRATO

DATA DO EMISSÃO

PERÍODO DE MEDIÇÃO

19/07/2022 a 29/07/2022

82.195,66

VALOR DO CONTRATO R\$

DATA DO INÍCIO

N.º DO CONTRATO

DATA DO EMISSÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | % |
|----------------|---|------|-------|----------|-------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTR. | ACUM. | ATUAL | | |
| 3.2.1.3.2.1.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 | 21,5 | 129,42 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2.1.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 12,00 | 197,2 | 2366,64 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2.1.4 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES, PAL. OU SIMILAR, INCLUSIVE ELÉTRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ | UN | 2,00 | 294,1 | 588,36 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2.1.5 | PONTO DE LUZ NA PAREDE OU TETO, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, ELÉTRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | UN | 8,00 | 189,8 | 1278,56 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2.1.6 | PONTO DE LUZ EM TETO, INCLUINDO ELÉTRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EXCETO CAIXA 4 X 4. | UN | 4,00 | 151,0 | 604,24 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2.1.7 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8,00 | 91,3 | 730,40 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2.1.8 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4,00 | 108,2 | 433,08 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2.1.9 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 82,3 | 329,52 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.3.2.1.10 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2,00 | 272,8 | 545,70 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.4 | ESQUADRIAS | | | | 11.859,39 | | | | | | |
| 3.2.1.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DE ENROLAR INCLUSIVE DUAS DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAL FERROSOS (ZARCAO) NAS DUAS FACES. | M2 | 12,54 | 581,4 | 7291,51 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.4.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,98 | 635,0 | 1257,34 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.4.3 | CAIXA PARA EXPOSITOR EM GRANITO CINZA, ESP 2,5CM, POLIDO NAS DUAS FACES, DIM. INTERNAS DE 1,40M DE LARGURA X 0,65 M DE ALTURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE, MADDAS EXTERNAS. | UN | 2,00 | 845,6 | 1691,38 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.4.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_P | M2 | 1,82 | 471,9 | 858,86 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0,96 | 791,9 | 760,30 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.5 | REVESTIMENTO | | | | 31.773,09 | | | | | | |
| 3.2.1.5.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017 | M3 | 1,14 | 621,15 | 708,09 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.5.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 22,80 | 32,19 | 733,99 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.5.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 58,89 | 1342,69 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.5.1.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,80 | 117,98 | 212,36 | | | | | 0,00% | 0,00% |

Rheure Manoel de Souza
Eng. CIVIL-CREA 182039577-4
Mat. 184674

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
JUNIOR:41 58935148
Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR:41 589351487
Dados: 2022.08.10 13:13:03



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

14/01/2023

EMPRESA CONTRATADA

LOCALIZAÇÃO

DATA DO INÍCIO

DATA-TERMINO

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

N.º DO CONTRATO

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66

901.820,31

082/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ACUM |
|---------------|---|----------------|--------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|-------|------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ACUM | ATUAL | | |
| 3.2.1.5.1.5 | BANCA DA DE GRANITO CINZA E=2cm | M ² | 5,01 | 743,55 | 3725,19 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 | M ² | 241,33 | 7,40 | 1785,84 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.5.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M ² | 106,69 | 40,45 | 4315,61 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.5.2.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M ² | 116,53 | 41,82 | 4873,28 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.5.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE PAREDES. AF_06/2014 | M ² | 77,45 | 80,57 | 6240,15 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.5.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANGOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M ² | 27,57 | 250,84 | 6915,66 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.5.2.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M ² | 22,80 | 38,17 | 870,28 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.6 | COBERTURA | | | | 1.323,38 | | | | | | |
| 3.2.1.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTAL ETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M ² | 11,10 | 24,95 | 276,95 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_02/2019 | M ² | 11,10 | 65,33 | 725,16 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.6.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M ² | 2,76 | 47,34 | 130,66 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.6.4 | ARMAZO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021 | KG | 4,08 | 24,51 | 100,00 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.6.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,10 | 904,07 | 90,41 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.7 | TRATAMENTOS ESPECIAIS/PINTURA | | | | 11.685,78 | | | | | | |
| 3.2.1.7.1 | TRATAMENTOS ESPECIAIS | | | | 7.216,37 | | | | | | |
| 3.2.1.7.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018 | M2 | 53,82 | 108,45 | 5836,78 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.7.1.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF_06/2018 | M2 | 53,82 | 34,92 | 1879,39 | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.2.1.7.2 | PINTURA | | | | 4.139,61 | | | | | | |
| 3.2.1.7.2.1 | PINTURA EXTERNA | | | | 2.605,26 | | | | | | |
| 3.2.1.7.2.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 116,53 | 3,61 | 420,67 | | | | | 100% | 0,00% |

Eng. Civil-CREA 182039577-4 MIRANDA
 Mat. 184674
 Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR-41589351487



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA CONTRATADA

AGENTE PROMOTOR

DATA DO INÍCIO

N.º DO CONTRATO

DATA TERMINO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66

901.820,31

082/2022


| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ATUAL | ACUM |
|---------------|---|-----|--------|----------|-------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|----------|----------|----------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER | ATUAL | ANTER | | | |
| 3.2.1.7.2.1.2 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016 | M2 | 108,09 | 16,36 | 1768,35 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.7.2.1.3 | APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 8,35 | 29,44 | 245,82 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.7.2.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 8,35 | 20,41 | 170,42 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.7.2.2 | PINTURA INTERNA | | | | 1.534,35 | | | | | | | |
| 3.2.1.7.2.2.1 | APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 29,44 | 671,23 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.7.2.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 20,41 | 465,35 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.1.7.2.2.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021 | M2 | 50,16 | 7,93 | 397,77 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3 | BLOCO III | | | | 136.503,47 | | | | | 2.158,29 | 2.158,29 | 2.158,29 |
| 3.3.1 | QUIOSQUES 05 E 06 | | | | 136.503,47 | | | | | 2.158,29 | 2.158,29 | 2.158,29 |
| 3.3.1.1 | LOCALIZAÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA | | | | 4.152,38 | | | | | 2.158,29 | 2.158,29 | 2.158,29 |
| 3.3.1.1.1 | LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018 | M | 36,00 | 61,56 | 2216,16 | 35,06 | | 2.158,29 | | 97,39% | 97,39% | 97,39% |
| 3.3.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_08/2017 | M3 | 6,32 | 304,55 | 1924,76 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.1.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021 | M2 | 15,80 | 0,71 | 11,22 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.2 | ESTRUTURA | | | | 50.669,72 | | | | | | | |
| 3.3.1.2.1 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO | | | | 25.066,38 | | | | | | | |
| 3.3.1.2.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_08/2017 | M3 | 0,79 | 646,78 | 510,96 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.2.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017 | M2 | 31,37 | 82,14 | 2576,73 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.2.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020 | M2 | 0,76 | 93,34 | 70,94 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.2.1.4 | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_08/2017 | KG | 303,09 | 21,39 | 6483,10 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.2.1.5 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 | KG | 11,06 | 19,61 | 216,89 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.2.1.6 | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017 | KG | 29,68 | 23,77 | 705,49 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.2.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE FERRA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_08/2017 | M3 | 15,75 | 678,49 | 10686,22 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.2.1.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 | M3 | 0,09 | 885,42 | 79,69 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Rheure Manoel de Souza
Eng. CIVIL-CREA 18203957-4
Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.08.10 13:14:53



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE PROMOTOR

PREFEITURA MUNICIPAL

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DO INÍCIO

15/07/2022

DATA DE EMISSÃO

14/01/2023

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

LOCALIZAÇÃO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

82.195,66

VALOR DO CONTRATO

901.820,31

N. DO CONTRATO

082/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO

19/07/2022 à 29/07/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ATUAL | ACUM. |
|---------------|--|-----|-------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | | | |
| 3.3.1.3.1.1.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | 464,22 | 928,44 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.1.2 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 24,39 | 146,34 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.1.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 22,47 | 44,94 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.1.4 | TÉ. PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 | 11,71 | 46,84 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.1.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 11,81 | 70,86 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.1.6 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 6,36 | 12,01 | 76,38 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.1.7 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 34,03 | 68,06 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.1.8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 39,02 | 78,04 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.2 | PONTO D'ÁGUA/ACESSÓRIOS | | | | 1.401,02 | | | | | | | |
| 3.3.1.3.1.2.1 | PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 2,00 | 90,82 | 181,64 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.2.2 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 117,01 | 234,02 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) PARA COZINHA COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPL. DE 0,55 X 1,20" M | UN | 2,00 | 459,70 | 919,40 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.2.4 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 132,98 | 265,96 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.3 | ÁGUAS CINZAS | | | | 1.308,76 | | | | | | | |
| 3.3.1.3.1.3.1 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | PT | 2,00 | 103,78 | 207,56 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.3.2 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 550,60 | 1101,20 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.4 | ÁGUAS PLUVIAIS | | | | 2.604,38 | | | | | | | |
| 3.3.1.3.1.4.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 14,00 | 47,70 | 667,80 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.4.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 35,18 | 70,36 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.4.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 1,00 | 76,30 | 76,30 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Plum Manoel
Rheure Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 182099577-4
 Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:16:22



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIÔSCOS COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE PROMOTOR

EMPENHAMENTOS

N.º EM

EMPRESA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

LOCALIZAÇÃO

DATA DA EMISSÃO

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

N.º DO CONTRATO

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66

901.820,31

0821/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ATUAL | ACUM |
|----------------|--|-------|-------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ACUM | ANTER. | | | |
| 3.3.1.3.1.4.4 | CAIXA COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS. INSPEÇÃO OU DE ABRIRIA C/ PAREDES EM ALVENARIA. LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO. REVESTIDA INTERNA. LANTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M. COM PROF. E INCLINAÇÃO DE 0,8M | UN | 2,00 | 594,96 | 1189,92 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.1 | RESERVATÓRIO INTERIOR 4.000L (Q/ISTERNAS) | M3 | 20,70 | 12,52 | 259,16 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADO EM 8 M3). LARGURA ATÉ 1,5 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. EM LOCOM COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M2 | 11,50 | 0,71 | 8,17 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M3 | 0,58 | 621,13 | 360,26 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1,30 | 130,20 | 169,26 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.5 | ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021 | KG | 12,94 | 24,51 | 317,16 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.6 | CONCRETAGEM DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 30 MPa - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0,87 | 570,75 | 496,55 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO. ESPESSURA 19CM. COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS). JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRÁÇO 1:2:8 - TIPO 1 | M2 | 21,75 | 129,67 | 2820,32 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 21,00 | 7,40 | 155,40 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 6,00 | 50,83 | 304,98 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 21,00 | 47,86 | 1005,06 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL. BIAPÓLADA. PARA PISO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 8,74 | 216,81 | 1894,92 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.12 | REATERO MANUAL. DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4,83 | 39,71 | 191,80 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.13 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 X 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 16,45 | 9,85 | 162,03 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.5.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 82,25 | 0,93 | 76,49 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.6 | SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA | | | | 3.196,44 | | | | | | | |
| 3.3.1.3.1.6.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP. HM 6 A 20 M. Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 1.033,78 | 2067,56 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.6.2 | TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAWAL OU SUB-RAWAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 19,63 | 23,68 | 464,84 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.6.3 | CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM TRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 8,40 | 84,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Rhure Manoel de Souza
Rhure Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 1209577-4
 Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Data: 2022.08.10 13:17:22



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO

| | | | | | |
|------------|------|-----------------|--|----------|---|
| MODALIDADE | OBRA | EMPREENDIMENTOS | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO | N.º B.M. | 1 |
|------------|------|-----------------|--|----------|---|

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE INDICATOR

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO

LOCALIZAÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

DATA DO INÍCIO

N.º DO CONTRATO

DATA TERMINO

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66

901.820,31

082/2022

15/07/2022

14/01/2023


| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | % ATUAL | % ACUM. |
|----------------|--|-----|-------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|
| 3.3.1.3.1.6.4 | PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 2,00 | 36,03 | 72,06 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.6.5 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 29MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015 | UN | 2,00 | 27,40 | 54,80 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.6.6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAÓptica - BROCIAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016 | UN | 4,00 | 24,39 | 97,56 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.6.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 6,00 | 7,20 | 43,20 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.6.8 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 | UN | 2,00 | 89,61 | 179,22 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.1.6.9 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 2,00 | 66,60 | 133,20 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2 | ELETRICIA | | | | 7.128,12 | | | | |
| 3.3.1.3.2.1 | INSTALAÇÕES PRECISAS | | | | 7.128,12 | | | | |
| 3.3.1.3.2.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTOS PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 2,00 | 61,10 | 122,20 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 6,00 | 21,57 | 129,42 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 100A/250V, CAIXA ELÉTRICA - ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016 | UN | 12,00 | 197,22 | 2366,64 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.4 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES, PAL. OU SIMILAR, INCLUSIVE ELETRODUTO, PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ | PT | 2,00 | 294,18 | 588,36 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.5 | PONTO DE LUZ NA PAREDE OU TETO, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | PT | 8,00 | 159,82 | 1278,56 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EXETO CAIXA 4 X 4. | PT | 4,00 | 151,06 | 604,24 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.7 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 | UN | 8,00 | 91,30 | 730,40 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.8 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRAD. DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 | UN | 4,00 | 108,27 | 433,08 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.9 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020 | UN | 4,00 | 82,38 | 329,52 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.3.2.1.10 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016 | UN | 2,00 | 272,85 | 545,70 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.4 | ESQUADRIAS | | | | 11.859,39 | | | | |
| 3.3.1.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DE ENGR. ALUMINUM, INCLUSIVE DUAS DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO) NAS DUAS FACES. | M2 | 12,54 | 581,46 | 7291,51 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | M2 | 1,98 | 635,02 | 1257,34 | | | 0,00% | 0,00% |

Rhene Manoel de Souza
Eng. CIVIL-CREA 18203971-4
Mat. 184674

Assinado de forma digital por
LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
JUNIOR-41589351487
Data: 2022.08.10 13:51:12



BOLETIM DE MEDIÇÃO



RIO BRANCO Construtora

| | | |
|------------|--|--------|
| MODALIDADE | EMPENHAMENTOS | N.º AN |
| OBRA | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM ÁREAS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 1 |

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| AGENTE PROMOTOR | PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DE SANTO ANTÃO | DATA DA EMISSÃO |
|-----------------|---|-----------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------------|----------|-----------------|------------|
| EMPRESA CONTRATADA | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP | LOCALIZAÇÃO | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | DATA DO INÍCIO | 15/07/2022 | N.º DO CONTRATO | 082/2022 | DATA 1.º INÍCIO | 14/01/2023 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------------|----------|-----------------|------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------|---|--|
| PERÍODO DE MEDIÇÃO | 19/07/2022 à 29/07/2022 | VALOR DA MEDIÇÃO | 82.195,66 | VALOR DO CONTRATO R\$ | 901.820,31 | % | |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------|---|--|

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO | | | RELAZÃO | | | % | |
|-------------|--|------|--------|----------|-------------|------------|-------|------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | FÍSICA | ANTER | ACUM | FINAL | CEIRA | ANTER | | ACUM |
| 3.3.1.4.3 | CAIXA PARA EXPOSITOR EM GRANITO CINZA, ESP 2,5CM, POLIDO NAS DUAS FACES, DIM. INTERNAS DE 1,40M DE LARGURA X 0,65 M DE ALTURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE. MADIDAS EXTERNAS. | UN | 2,00 | 845,69 | 1691,38 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.4.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_P | M2 | 1,82 | 471,90 | 858,86 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020 | M2 | 0,96 | 791,98 | 760,30 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5 | REVESTIMENTO | | | | 313.723,08 | | | | | | | | |
| 3.3.1.5.1 | PISO | | | | 6.722,26 | | | | | | | | |
| 3.3.1.5.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF_08/2017 | M3 | 1,14 | 621,13 | 708,09 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021 | M2 | 22,80 | 32,19 | 733,93 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 58,89 | 1342,69 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.1.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 | M | 1,80 | 117,98 | 212,36 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.1.5 | BANCAADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 5,01 | 743,55 | 3725,19 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.2 | PAREDE/FIETO | | | | 25.000,82 | | | | | | | | |
| 3.3.1.5.2.1 | CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 | M2 | 241,33 | 7,40 | 1785,84 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.2.2 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014 | M2 | 106,69 | 40,45 | 4315,61 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.2.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014 | M2 | 116,53 | 41,82 | 4873,28 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PISOS SEM VAOS, AF_06/2014 | M2 | 77,45 | 80,57 | 6240,15 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.2.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P | M2 | 27,57 | 250,84 | 6915,66 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.5.2.6 | COBERTURA | | | | 870,28 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHAOS COM ATE 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015 | M2 | 11,10 | 24,95 | 276,95 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3.3.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019 | M2 | 11,10 | 65,33 | 725,16 | | | | | | | 0,00% | 0,00% |

Luiz Miranda
Luiz Americo de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 18203577-4
 Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:415893514
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:19:03



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE A S PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

14/01/2023

EMPRESA CONTRATADA

AGENTE PROPOSTOR

DATA DO INÍCIO

N.º DO CONTRATO

DATA DA EMISSÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

N.º DO CONTRATO

DATA DA EMISSÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TO AL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | % |
|-------------------------|--|-----|--------|----------|-------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|---|---|
| | | | | | | ATUAL | ANTER | ACUM | ATUAL | | |
| 19/07/2022 à 29/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 82.195,66 | | | | | | | | | | | |
| 901.820,31 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.6.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MAGICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2,76 | 47,34 | 130,66 | | | | | | |
| 3.3.1.6.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 4,08 | 24,51 | 100,00 | | | | | | |
| 3.3.1.6.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EXECUÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,10 | 904,07 | 90,41 | | | | | | |
| 3.3.1.7 | TRATAMENTOS ESPECIAIS PINTURA | | | | 11,55,78 | | | | | | |
| 3.3.1.7.1 | FRATAMENTOS ESPECIAIS | | | | 7,16,17 | | | | | | |
| 3.3.1.7.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO. E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 53,82 | 108,45 | 356,78 | | | | | | |
| 3.3.1.7.1.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 53,82 | 34,92 | 5,79,39 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2 | PINTURA | | | | 41,99,63 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.1 | PINTURA EXTERNA | | | | 2,05,26 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 116,53 | 3,61 | 20,67 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.1.2 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 108,09 | 16,36 | 1,08,35 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. | M2 | 8,35 | 29,44 | 245,82 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8,35 | 20,41 | 170,42 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.2 | PINTURA INTERNA | | | | 1,54,95 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 29,44 | 671,23 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 20,41 | 465,35 | | | | | | |
| 3.3.1.7.2.2.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 50,16 | 7,93 | 397,77 | | | | | | |
| 3.4 | BLOCO IV | | | | 136,503,47 | | | | | | |
| 3.4.1 | QUIOSQUES 07 E 08 | | | | 136,503,47 | | | | | | |
| 3.4.1.1 | LOCAÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA | | | | 4,157,14 | | | | | | |
| 3.4.1.1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 36,00 | 61,56 | 2216,16 | 34,80 | | | | | |
| 3.4.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017 | M3 | 6,32 | 304,55 | 1974,76 | | | | | | |
| 3.4.1.1.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 | M2 | 15,80 | 0,71 | 11,22 | | | | | | |
| 3.4.1.2 | INFRAESTRUTURA | | | | 50,669,72 | | | | | | |
| 3.4.1.2.1 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO | | | | 25,066,38 | | | | | | |
| 3.4.1.2.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,79 | 646,78 | 510,96 | | | | | | |

Assinado de forma digital por
Luiz Américo de Miranda
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR-41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:24:01

Eng. Civil-CREA 182039577-4
 Mat. 184674



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE PROMOTOR

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA CONTRATADA

LOCALIZAÇÃO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DO INÍCIO

15/07/2022

DATA TERMINO

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

82.195,66

VALOR DO CONTRATO R\$

901.820,31

19/07/2022 à 29/07/2022

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT

PR

UNIT

PREÇO TOTAL

REALIZAÇÃO FÍSICA

ATUAL

ANTER

ACUM

REALIZAÇÃO FINANCEIRA

ATUAL

ANTER

ACUM

%

ATUAL

ACUM

3.4.1.2.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2

31,37

82,14

2576,73

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

0,76

93,34

70,94

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

303,09

21,39

6483,10

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

11,06

19,61

216,89

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

29,68

23,77

705,49

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

15,75

78,49

10686,22

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,09

85,42

79,69

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.9 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ESPESURA 19CM, COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 x 19 x 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E ÁREA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 - TIPO 1

M2

9,91

29,67

1285,03

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.10 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

36,69

7,40

264,11

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

29,74

45,95

1366,55

0,00%

0,00%

3.4.1.2.1.12 ATERRO MANUAL DE VALAS COM ÁREA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3

6,81

20,51

820,67

0,00%

0,00%

3.4.1.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

10,00

93,34

933,40

0,00%

0,00%

3.4.1.2.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

21,90

39,18

3048,04

0,00%

0,00%

3.4.1.2.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

137,14

19,61

2689,32

0,00%

0,00%

3.4.1.2.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

59,66

20,72

1236,16

0,00%

0,00%

3.4.1.2.2.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,77

885,42

681,77

0,00%

0,00%

3.4.1.2.2.6 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,13

766,16

865,76

0,00%

0,00%

Luiz Manoel de Souza
Ribeiro Manoel de Souza
Eng. CIVIL-CREA 18209577-4
Mat. 184674

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.08.10 13:25:11



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

MODALIDADE

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIÔSCOS COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

JURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMPENHAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DE EMISSÃO

RIE I - EPP

LOCALIZAÇÃO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DO INÍCIO

15/07/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

82.195,66

VALOR DO CONTRATO R\$

901.820,31

N.º DO CONTRATO

082/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ATUAL | ACUM |
|---------------|--|-----|--------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | | | |
| 3.4.1.2.2.7 | ALVENARIA DE VED. E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 101,31 | 84,25 | 8535,37 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.2.2.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5,40 | 53,77 | 290,36 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.2.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. TURMA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 30,00 | 202,12 | 6063,60 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.2.2.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MÁGICA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7,06 | 33,57 | 237,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.2.2.11 | ARMAÇÃO PARA ESCUDO DE RAUIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.159 AF_08/2021 | KG | 17,78 | 21,41 | 380,67 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.2.2.12 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUAL QUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRESTRE. AF_02/2022 | M3 | 0,71 | 904,07 | 641,89 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.1 | CAIXA D'ÁGUA EM COLETIENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | 464,22 | 928,44 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.2 | ADAPTADOR COM LANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 24,39 | 146,34 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.3 | ADAPTADOR COM LANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 22,47 | 44,94 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.4 | TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 | 11,71 | 46,84 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.15 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 11,81 | 70,86 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 6,36 | 12,01 | 76,38 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.17 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 34,03 | 68,06 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.18 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 39,02 | 78,04 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.2 | PONTO D'ÁGUA/RESERVÓRIOS | | | | 1.601,02 | | | | | | | |
| 3.4.1.3.1.2.1 | RASOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 2,00 | 90,82 | 181,64 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.3.1.2.2 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 7/8" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 117,01 | 234,02 | | | | | 0,00% | 0,00% | |

Rheure Manoel de Souza
Rheure Manoel de Souza
 Eng. Civil-CREA 18209957-4
 Mat. 184674

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:27:18



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE PROMOTOR

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA CONTRATADA

LOCALIZAÇÃO

DATA DO INÍCIO

DATA TERMINO

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

N. DO CONTRATO

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66


901.820,31

082/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ATUAL | ACUM. |
|---------------|--|-----|-------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | | | |
| 3.4.1.3.1.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) PARA COZINHA COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPL.O. DE 0,55 X 1,20* M | UN | 2,00 | 459,70 | 919,40 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.2.4 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 132,98 | 265,96 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.3 | AGUAS PLUVIAS | | | | 1.308,76 | | | | | | | |
| 3.4.1.3.1.3.1 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR | PT | 2,00 | 103,78 | 207,56 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.3.2 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 550,60 | 1101,20 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.4 | AGUAS PLUVIAS | | | | 2.094,38 | | | | | | | |
| 3.4.1.3.1.4.1 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 14,00 | 47,70 | 667,80 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.4.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 35,18 | 70,36 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.4.3 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 1,00 | 76,30 | 76,30 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.4.4 | CAIXA COLETOIRA DE AGUAS PLUVIAS, INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M | UN | 2,00 | 594,96 | 1189,92 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5 | RESERVATÓRIO INFERIOR 4.000L (CISTERNA) | | | | 8.221,36 | | | | | | | |
| 3.4.1.3.1.5.1 | JUSANTEIUNA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADORA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20,70 | 12,52 | 259,16 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.2 | COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 11,50 | 0,71 | 8,17 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0,58 | 621,13 | 360,26 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1,30 | 130,20 | 169,26 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.5 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 12,94 | 24,51 | 317,16 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.6 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0,87 | 570,75 | 496,55 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ESPESURA 19CM, COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 - TIPO 1 | M2 | 21,75 | 129,67 | 2820,32 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDEREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUÁL. AF_06/2014 | M2 | 21,00 | 7,40 | 155,40 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.9 | IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018 | M2 | 6,00 | 50,83 | 304,98 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Rheure Manoel de Souza
Rheure Manoel de Souza
 Eng. Civil-CREA 182039577-4
 Mat. 184674

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR-41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:29:24



BOLETIM DE MEDIÇÃO



MODALIDADE

EMPENHAMENTOS

N.º BM

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIÓSCOS COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE PROMOTOR

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DO INÍCIO

DATA TERMINO

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

15/07/2022

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

N.º DO CONTRATO

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66

901.820,31

082/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ATUAL | ACUM |
|----------------|--|-------|-------|----------|-------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER | ATUAL | ANTER | | | |
| 3.4.1.3.1.5.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARQUES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 21,00 | 47,86 | 1005,06 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 8,74 | 216,81 | 1894,92 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4,83 | 39,71 | 191,80 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 16,45 | 9,85 | 162,03 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.5.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PARA ALIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 82,25 | 0,93 | 76,49 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6 | SISTEMA ELEVADOR DE ÁGUA | | | | 3186,44 | | | | | | | |
| 3.4.1.3.1.6.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 1.033,78 | 2067,56 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 29MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 19,63 | 23,68 | 464,84 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 8,40 | 84,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6.4 | NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 36,03 | 72,06 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6.5 | TÊ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 2,00 | 27,40 | 54,80 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6.6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 | UN | 4,00 | 24,39 | 97,56 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 7,20 | 43,20 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 89,61 | 179,22 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.1.6.9 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 66,60 | 133,20 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.2 | ELETRICA | | | | 7.128,42 | | | | | | | |
| 3.4.1.3.2.1 | INSTALAÇÕES PREDIAS | | | | 7.128,42 | | | | | | | |
| 3.4.1.3.2.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 61,10 | 122,20 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.2.1.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 | 21,57 | 129,42 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.2.1.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 12,00 | 197,22 | 2366,64 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.3.2.1.4 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES, P/AL OU SIMILAR, INCLUSIVE ELÉTODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, FAIXA CAIXA 4 X 2 POL., TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ | PT | 2,00 | 294,18 | 588,36 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Bluete Manoel de Souza
Bluete Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 182039577-4
 Mat. 184674
 LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:31:01



BOLETIM DE MEDIÇÃO



| | | | |
|-----------------|------------------------|---------------|---|
| MODALIDADE | OBRA | EMPENHAMENTOS | CONSTRUÇÃO DE QUIÔSCOS COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO - RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
| AGENTE PROMOTOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | LOCALIZAÇÃO | |

| | | | |
|--|---|-----------------|------------|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | DATA DE EMISSÃO | 15/07/2022 |
|--|---|-----------------|------------|

| | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| EMPRESA CONTRATADA | CONSTRUTORA EIRELI - EPP | VALOR DA MEDIÇÃO | 82.195,66 |
| PERÍODO DE MEDIÇÃO | 19/07/2022 a 29/07/2022 | VALOR DO CONTRATO R\$ | 901.820,31 |
| | | DATA DO INÍCIO | 15/07/2022 |
| | | N.º DO CONTRATO | 082/2022 |
| | | DATA DE TÉRMINO | 12/01/2023 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | ACUM. % | % ATUAL | ACUM. |
|---------------|--|-----|--------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|---------|---------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | | | |
| 34.1.3.2.1.5 | PONTO DE LUZ NA PAREDE OU TETO, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, ELETRODUTO PVC FLEXIVEL, CORRUGADO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | PT | 8,00 | 159,82 | 1278,56 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.3.2.1.6 | PONTO DE LUZ EM TETO, INCLUINDO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EXCETO CAIXA 4 X 4 | PT | 4,00 | 151,06 | 604,24 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.3.2.1.7 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 | UN | 8,00 | 91,30 | 730,40 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.3.2.1.8 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 | UN | 4,00 | 108,27 | 433,08 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.3.2.1.9 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR, 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020 | UN | 4,00 | 82,38 | 329,52 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.3.2.1.10 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016 | UN | 2,00 | 272,85 | 545,70 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.4 | ESQUADRIAS | | | | 11.893,99 | | | | | | | |
| 34.1.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DE ENROLAR INCLUSIVE DUAS DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA METRAS FERROSOS (ZARCAO) NAS DUAS FACES. | M2 | 12,54 | 581,46 | 7291,51 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.4.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | M2 | 1,98 | 635,02 | 1257,34 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.4.3 | CAIXA PARA EXPOSTOR EM GRANITO CINZA, ESP. 2,5CM, POLIDO NAS DUAS FACES, DIM. INTERNAS DE 1,40M DE LARGURA X 0,65 M DE ALTURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE, MADDAS EXTERNAS. | UN | 2,00 | 845,69 | 1691,38 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.4.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_P | M2 | 1,82 | 471,90 | 858,86 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020 | M2 | 0,96 | 791,98 | 760,30 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.5 | REVESTIMENTO | | | | 31.723,98 | | | | | | | |
| 34.1.5.1 | PISO | | | | 6.172,26 | | | | | | | |
| 34.1.5.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF_08/2017 | M3 | 1,14 | 621,13 | 708,09 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.5.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEMIRO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021 | M2 | 22,80 | 32,19 | 733,93 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.5.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 58,89 | 1342,69 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.5.1.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020 | M | 1,80 | 117,98 | 212,36 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.5.1.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 5,01 | 743,55 | 3725,19 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 34.1.5.2 | PAREDETETO | | | | 25.000,92 | | | | | | | |
| 34.1.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 | M2 | 241,33 | 7,40 | 1785,84 | | | | | | 0,00% | 0,00% |

Assinado de forma digital por
Luiz Americo de Miranda
 Eng. CIVIL-CREA 182039577-4 JUNIOR:41589351487
 Mat. 184674



BOLETIM DE MEDIÇÃO



RIO BRANCO Construtora

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

MODALIDADE

OBRA

N. SM

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMPENHAMENTOS

DATA DA EMISSÃO

LIMITE CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

15/07/2022

082/2022

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66

901.820,31

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | |
|---------------|--|-----|--------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. |
| 3.4.1.5.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 106,69 | 40,45 | 4315,61 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.5.2.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 116,53 | 41,82 | 4873,28 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.5.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 77,45 | 80,57 | 6240,15 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.5.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 27,57 | 250,84 | 6915,66 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.5.2.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P | M2 | 22,80 | 38,17 | 870,28 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.6 | COBERTURA | | | | 1.324,18 | | | | | | |
| 3.4.1.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETRADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 11,10 | 24,95 | 276,95 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 11,10 | 65,33 | 725,16 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.6.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MAÇOÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2,78 | 47,34 | 130,66 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.6.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021 | KG | 4,08 | 24,51 | 100,00 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.6.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,10 | 904,07 | 90,41 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.7 | TRATAMENTOS ESPECIAIS/PINTURA | | | | 11.855,78 | | | | | | |
| 3.4.1.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIR ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018 | M2 | 53,82 | 108,45 | 5836,78 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.7.1.1 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF_06/2018 | M2 | 53,82 | 34,92 | 1879,39 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.7.2 | PINTURA | | | | 4.139,51 | | | | | | |
| 3.4.1.7.2.1 | PINTURA EXTERNA | | | | 2.605,26 | | | | | | |
| 3.4.1.7.2.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 116,53 | 3,61 | 420,67 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.7.2.1.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 108,09 | 16,36 | 1768,35 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.7.2.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 8,35 | 29,44 | 245,82 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.7.2.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8,35 | 20,41 | 170,42 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |

Rheure Manoel de Souza
Eng. Civil-CREA 182039577-4
Mat. 184674

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
MIRANDA
II INIIPD.415902514R7

Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
P=444 707700 10 1332610 02000



BOLETIM DE MEDIÇÃO



MODALIDADE

EMPENHAMENTOS

N.º BA

OBRA CONSTRUÇÃO DE QUIÓSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1

AGENTE FUNDADOR

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DO INÍCIO

15/07/2022

DATA TERMINO

14/01/2023

VALOR DA MEDIÇÃO

82.195,66

VALOR DO CONTRATO R\$

901.820,31

N.º DO CONTRATO

082/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO

19/07/2022 à 29/07/2022

EMPRESA CONTRATADA

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ATUAL | ACUM. |
|------|-----------|-----|-------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|---|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----|--------|----------|------------|----------|--|--|--|-------|-------|--|
| 3.4.1.7.2.2 | PINTURA INTERNA | | | | | 1.534,35 | | | | | | |
| 3.4.1.7.2.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 29,44 | 671,23 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.7.2.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014 | M2 | 22,80 | 20,41 | 465,35 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3.4.1.7.2.2.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 50,16 | 7,93 | 397,77 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.0 | PÁTIO DE CONVIVÊNCIA | | | | 202.531,46 | | | | | | | |
| 4.1 | BREVAGEM | | | | 14.232,23 | | | | | | | |
| 4.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA PRÉ-MOLDADA (0,99 X 0,45 M) EM CONCRETO ARMADO. COM FCK DE 20 MPa | UN | 104,00 | 74,16 | 7712,64 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.1.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO EXTERNO: 400 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 35,28 | 184,54 | 6510,57 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 891.100,93 | | | | | | | |
| 4.2.1 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E AFERIÇÃO DE CONSUMO DAS UNIDADES PREDIAIS - QUIÓSQUES 01, 02, 03 E 04 | | | | 23.146,75 | | | | | | | |
| 4.2.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO DUPLO "T", CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, EXCETO CAIXA MEDIÇÃO DE SOBREPOR. | UN | 1,00 | 3.712,06 | 3712,06 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.1.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 4.059,22 | 4059,22 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.1.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO | M | 225,90 | 37,63 | 8500,62 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.1.4 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN. 32 MM. (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18,00 | 19,25 | 346,50 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTICHTAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 514,58 | 12,83 | 6602,06 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.1.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 11,00 | 108,58 | 1194,38 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.1.7 | CORODALHA DE COBRE NU 16 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 18,60 | 39,35 | 731,91 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.2 | ELETIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE CONVIVÊNCIA | | | | 63.954,18 | | | | | | | |
| 4.2.2.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 120,07 | 120,07 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.2.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 57,52 | 57,52 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017 | M3 | 1,96 | 99,19 | 194,41 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10,88 | 95,18 | 1035,56 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4.2.2.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM. (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 19,25 | 154,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | |

Rui Manoel de Souza
Rui Manoel de Souza
 Eng. Civil-CREA 182039577-4
 Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR-41589351487
 Dados: 2022.08.10 13:37:35 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO

OBRA

CONSTRUÇÃO DE QUIÓSCOS COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO

1

SECTARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DE SANTO ANTÔNIO

15/07/2022

14/01/2023

19/07/2022 à 29/07/2022

82.195,66

901.820,31

082/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ATUAL | ACUM. |
|------|-----------|-----|-------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|---|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.5 | CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6: 9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 100 L. AF_08/2021 | M3 | 1,57 | 549,28 | 862,37 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|---|----|------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|------|--------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS E CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1,57 | 766,33 | 1203,14 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|---|----|------|--------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------|--------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 9,00 | 215,96 | 1943,64 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|--|----|------|--------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPÉCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 8,00 | 108,58 | 868,64 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|---|----|------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|-------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.10 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8,00 | 39,35 | 314,80 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|---|---|------|-------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|-------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.11 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEL, 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO | M | 42,00 | 34,38 | 1443,96 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|---|---|-------|-------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|-------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.12 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEL, 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO | M | 43,60 | 37,63 | 1640,67 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|---|---|-------|-------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.13 | EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO | M | 16,20 | 51,84 | 839,81 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|--|---|-------|-------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,80 | 9,50 | 83,60 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|--|---|------|------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|-------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 249,13 | 12,83 | 3196,34 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|--|---|--------|-------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|------|----------|----------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.16 | POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO GUZÓ SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8,00 | 4,976,14 | 39809,12 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|--|----|------|----------|----------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----|------|----------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.17 | LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 1.134,12 | 9072,96 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|---|----|------|----------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 89,30 | 89,30 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|---|----|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CAPACITANTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 16,47 | 65,88 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|--|----|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.2.2.20 | ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNÉTICA, DE 2 X 30A PARA COMANDO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA, ACOIONADA P/ RELE FOTO-ELETRICO NA 120V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 958,39 | 958,39 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|----------|--|----|------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.3 | HIDRALÍCA | | | | 10.450,31 | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.3.1 | ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA | | | | 3.113,69 | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------|--------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.3.1.1 | INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO ATÉ 5 MESH NO MURO, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT COMFORME E NTC-086 E NTC-201 | UN | 8,00 | 265,71 | 2125,68 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|--|----|------|--------|---------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|------|-------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.3.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7,20 | 86,67 | 624,02 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|---|----|------|-------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------|------|------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.3.1.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LÂMPARA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1,80 | 3,76 | 6,77 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|--|----|------|------|------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.3.1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO (DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017 | M | 60,00 | 2,52 | 151,20 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|---|---|-------|------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.3.1.5 | INTERLIGAÇÃO DE REDE, EM PVC, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, CORTIÊS E TUBOS, COM DN < 200 MM. | UN | 1,00 | 10,27 | 10,27 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|---|----|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|------|-------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 4.3.1.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4,93 | 39,73 | 155,87 | | | | | 0,00% | 0,00% | |
|---------|---|----|------|-------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|

Rheure Manoel de Souza
 Eng. CIVIL-CREA 182039577-4
 Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

MODALIDADE

OBRA

EMPENHAMENTOS

CONSTRUÇÃO DE QUIÔSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE PROMOTOR

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA CONTRATADA

LOCALIZAÇÃO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DATA DO INÍCIO

DATA TERMINO

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

15/07/2022

082/2022

14/01/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO

82.195,66

901.820,31

19/07/2022 à 29/07/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PR. UNIT | PREÇO TOTAL | REALIZAÇÃO FÍSICA | | REALIZAÇÃO FINANCEIRA | | % | ACUM |
|----------|---|-----|--------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|
| | | | | | | ATUAL | ANTER. | ATUAL | ANTER. | | |
| 4.3.2 | AGUAS CINZAS | | | | 7.336,90 | | | | | | |
| 4.3.2.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 5,00 | 451,30 | 2256,50 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.2.2 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M. LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVACÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. TUBO PVC P/ REDE COLETORES DE ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1,00 | 1.389,26 | 1389,26 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6,61 | 86,67 | 572,89 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.2.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1,65 | 3,76 | 6,20 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.2.5 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 55,10 | 53,21 | 2931,87 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.2.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4,53 | 39,73 | 179,98 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | RE 756,41 | | | | | | |
| 4.3.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 84,74 | 130,30 | 11041,62 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6,36 | 678,73 | 4316,72 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016. P | M | 39,20 | 56,91 | 2230,87 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.4 | EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 180,43 | 55,36 | 9998,60 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.5 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT DE 1,0 MM E IDENTIFICAÇÃO DE JAZIDA. | M3 | 649,47 | 5,69 | 3695,48 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.6 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE ESPESSURA. | M3 | 649,47 | 5,12 | 3325,29 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017 | M3 | 3,42 | 621,45 | 2125,36 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.8 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO. | M2 | 141,60 | 207,20 | 29339,52 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.9 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 54,00 | 59,70 | 3223,80 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.10 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015-TERRA COTA | M2 | 291,40 | 66,65 | 19421,81 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4.3.3.11 | CORTE DE CONCRETO COM MAQUINA E DISCO | M | 103,78 | 0,46 | 47,74 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 5.0 | URBANIZAÇÃO/EQUIPAMENTOS | | | | 12.591,52 | | | | | | |
| 5.1 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 8,00 | 1.529,34 | 12234,72 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 53.709,84 | | | | | | |

Rheure Manoel de Souza
 Eng. Civil-CREA 182039577-4
 Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

MODALIDADE

EMPREENDIMENTOS

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS TRÊS DE AGOSTO E RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

N.º BM

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AGENTE PROMOTOR

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

LOCALIZAÇÃO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

VALOR DO CONTRATO R\$

901.820,31

EMPRESA CONTRATADA

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

PERÍODO DE MEDIÇÃO

19/07/2022 à 29/07/2022

VALOR DA MEDIÇÃO

82.195,66

DATA DO INÍCIO

15/07/2022

DATA TÉRMINO

14/01/2023

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT

PR. UNIT

PREÇO TOTAL

REALIZAÇÃO FÍSICA

ATUAL

ANTER

ACUM

REALIZAÇÃO FINANCEIRA

ATUAL

ANTER

ACUM

%

ATUAL

ACUM

6.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

48,00

113,93

5468,64

4,13

-

-

470,53

-

470,53

8,60%

8,60%

8,60%

8,60%

6.2 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

6,00

8.039,20

48235,20

0,52

-

-

4.149,26

-

4.149,26

8,60%

8,60%

8,60%

8,60%

TOTAIS GERAIS

901.820,31

82.195,66

0,00

82.195,66

9,11%

9,11%

Luiz Américo de Souza
Ribeiro Manoel de Souza
Eng. CIVIL-CREA 122836577-4
Mat. 184674

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:415893514
Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.08.10 13:42:25 -03'00'