



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE. LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL	PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS: CONTRATO Nº 060/2024 VALOR DO CONTRATO: 1º e 2º ADITIVO DE VALOR: ADITIVO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE VIGÊNCIA:	117/2023	ORDEM DE SERVIÇO: 004/2024	01/03/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO:		3ª MEDIÇÃO
		005/2023	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS	30/05/2024	ELABORADO EM:		17/09/2024
		20/03/2024	PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 DIAS	15/03/2025	PERÍODO:		30/08/2024 A 17/09/2024
		R\$ 791.512,12	PRAZO EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS	VALOR DO B.M.:		R\$ 133.730,73	
		R\$	PRAZO EXEC. RESTANTE: -119 DIAS	VALOR ACUMULADO:		R\$ 414.096,40	
			PRAZO VIG. TRANSCORRIDO: 181 DIAS	% ACUMULADO:		59,03%	
			PRAZO VIG. RESTANTE: 179 DIAS				

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE		ACUM.		FINANCEIRO		SALDO		%
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTER.	ACUM.	ATUAL	ANTER.	ACUM.	Quant.	V. Total	
1			CANTEIRO DE OBRAS				140.984,14									
1.1	COMP. AJUSTADA 01.03.070U COMPE	Próprio	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPURA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA PMV	m²	6,00	346,75	2.080,50		6,00	6,00		2.080,50	2.080,50	-	50.506,17	84,18%
1.2	COMP. PRÓPRIA 01 PMV	Próprio	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADERITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 14x54,5 E WIG ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA PLÁSTICA E UMI LAVATÓRIO.	m²	10,35	1.350,82	13.980,98		10,35	10,35		13.980,98	13.980,98	-	-	100,00%
1.3	COMP. AJUSTADA 01.08.04U COMPE	Próprio	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UND	1,00	2.492,50	2.492,50			-		-	-	1,00	2.492,50	0,00%
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	853,42	143,47	122.440,16		518,76	518,76		74.426,50	74.426,50	334,66	48.013,67	60,79%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES				5.032,34				1.850,66	3.181,69	5.032,35		-	36,78%
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	26,57	67,06	1.781,78	26,57		26,57	1.781,78	-	-	-	-	100,00%
2.2	COMP. ATUALIZADA C1053 SEINFRA	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	m²	26,18	47,87	1.253,23		26,18	26,18		1.253,24	1.253,24	-	-	100,00%
2.3	104798	SINAPI	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	17,22	68,88	4,00		4,00	68,88	-	-	-	-	100,00%
2.4	COMP. ATUALIZADA 6395 ORSE	Próprio	REMOÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO EM PVC, DN100MM	M	20,00	3,53	70,60		20,00	20,00		70,60	70,60	-	-	100,00%
2.5	COMP. ATUALIZADA 03.01.260 EMLURB	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO-FIO	M	126,57	5,83	737,90		126,57	126,57		737,90	737,90	-	-	100,00%
2.6	COMP. ATUALIZADA 03.01.270 EMLURB	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LINHA D'ÁGUA	M	126,57	5,58	706,28		126,57	126,57		706,28	706,28	-	-	100,00%
2.7	100683	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,57	10,62	282,17		26,57	26,57		282,17	282,17	-	-	100,00%
2.8	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	132,85	0,99	131,52		132,85	132,85		131,52	131,52	-	-	100,00%
3			PAVIMENTAÇÃO				84.876,64				3.606,92	46.252,38	49.859,30		35.019,36	58,74%
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	211,34	69,13	14.609,93		211,34	211,34		14.609,93	14.609,93	-	-	100,00%
3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	10,49	74,22	776,56		10,49	10,49		776,57	776,57	-	-	100,00%


Natanael Rodrigues de Carvalho
Eng. Civil - CREA:182110101-4
Matrícula - P185687


B.L. Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001 10



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE.		PROCESSO LICITATÓRIO: 117/2023	ORDEM DE SERVIÇO: 004/2024	01/03/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA		TOMADA DE PREÇOS:		30/05/2024	3º MEDIÇÃO	
EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME		CONTRATO Nº 060/2024	PRazo DE EXECUÇÃO: 90 DIAS	17/09/2024	17/09/2024	
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO		VALOR DO CONTRATO: R\$ 701.512,12	PRazo DE VIGÊNCIA: 360 DIAS	30/08/2024 A 17/09/2024	R\$ 133.730,73	
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL		1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$	PRazo EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS	VALOR DO BIM: R\$	414.096,40	
		ADITIVO DE EXECUÇÃO: R\$	PRazo EXEC. RESTANTE: -110 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$	59,03%	
			PRazo VIG. TRANSCORRIDO: 18 DIAS	% ACUMULADO: R\$		
			PRazo VIG. RESTANTE: 179 DIAS			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE		FINANCEIRO		SALDO		%
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ACUM.	ANTER.	ACUM.	Quant.	V. Total	
3.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	237,35	54,86	13.021,02	-	237,35	13.021,02	13.021,02	-	-	100,00%
3.4	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1,86	59,94	111,48	-	1,86	111,49	111,49	-	-	100,00%
3.5	COMP. AJUSTADA 94273A SINAPI	Próprio	ASSENTAMENTO DE RECRAVA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE REMOÇÃO DO LOCAL	m	15,70	25,06	393,44	-	-	-	-	15,70	393,44	0,00%
3.6	COMP. AJUSTADA 72799LD SINAPI	Próprio	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:2.	m	220,60	39,50	8.713,70	-	220,60	8.713,70	8.713,70	-	-	100,00%
3.7	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m²	1,67	740,01	1.235,81	-	-	-	-	1,67	1.235,81	0,00%
3.8	COMP. ATUALIZADA 17.01.120 EMLURB	Próprio	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TATIL DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVAMENTE EXECUÇÃO DO LASTRO.	m²	55,56	223,25	12.403,77	-	-	-	-	55,56	12.403,77	0,00%
3.9	102484	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	211,09	73,32	15.477,11	-	-	-	-	211,09	15.477,11	0,00%
3.10	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	253,83	71,05	18.034,82	50,77	177,59	9.017,87	12.624,59	76,14	5.410,03	70,00%
3.11	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	0,11	901,84	99,20	-	-	-	-	0,11	99,20	0,00%
4			PASSEIO METÁLICO/URBANIZAÇÃO				113.187,77	-	-	-	63.814,34	-	49.353,45	56,39%
4.1			PASSEIO METÁLICO				53.642,66	-	-	-	10.428,30	-	43.214,37	19,44%
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,08	100,58	108,62	-	-	-	-	1,08	108,62	0,00%
4.1.2	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL T. DIAMETRO 1/2". COMPRIMENTO 75 MM	UN	144,00	14,21	2.046,24	-	-	-	-	144,00	2.046,24	0,00%
4.1.3	94984	SINAPI	CONCRETO FCK = 20 MPa, TRACO 1:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,08	562,28	607,28	-	1,08	607,28	607,28	-	-	100,00%
4.1.4	COMP. PRÓPRIA 02 PMV - UFPE	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA PASSEIO ELEVADO SEM JARDINEIRA	UND	3,00	4.021,24	12.063,72	-	-	-	-	3,00	12.063,72	0,00%
4.1.5	COMP. PRÓPRIA 03 PMV - UFPE	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA PASSEIO ELEVADO COM JARDINEIRA	UND	3,00	4.572,16	13.716,48	-	-	-	-	3,00	13.716,48	0,00%
4.1.6	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	179,53	82,97	14.895,60	-	-	-	-	179,53	14.895,60	0,00%

Natanael Rodrigues de Carvalho
Eng. Civil - CREA:18210101-4
Matricula - P185687

BL Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 13.760.722/0001-10



BLCONSTRUTORA


Natanael Rodrigues de Castro
Eng. Civil - CREA:18211014-4
Matricula - P185637




BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE.		PROCESSO LICITATÓRIO: 117/2023	ORDEM DE SERVIÇO: 004/2024	01/03/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 17/09/2024
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA		TOMADA DE PREÇOS: 06/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS	30/05/2024	ELABORADO EM: 17/09/2024
EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME		CONTRATO Nº 060/2024	PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 DIAS	15/03/2025	PERÍODO: 30/08/2024 A 17/09/2024
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO		VALOR DO CONTRATO: R\$ 701.512,12	PRAZO EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS		R\$ 133.730,73
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL		1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$	PRAZO EXEC. RESTANTE: -119 DIAS		R\$ 414.096,40
		ADITIVO DE EXECUÇÃO: R\$	PRAZO VIG. TRANSCORRIDO: 18 DIAS		R\$ 59,03%
			PRAZO VIG. RESTANTE: 179 DIAS		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE		FINANCEIRO		SALDO	
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTER.	ANTER.	Quant.	V. Total	%
5.1.2.2	102895	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M, B=0,147 M, H=0,2 M), AF_09/2021	M	89,22	62,42	4.320,71	-	89,22	4.320,71	-	-	100,00%
5.2	COMP. AJUSTADA 101489A SINAPI	Próprio	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	931,88	931,88	-	-	-	1,00	931,88	0,00%
5.2.1	101489A SINAPI	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 4 MM² E DISJUNTOR DIN 40A	UN	1,00	559,31	559,31	-	-	-	1,00	559,31	0,00%
5.2.2	00041195	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 8,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 DAN, TIPO D	m³	2,16	115,38	249,22	-	2,16	249,22	-	-	100,00%
5.2.3	98523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_08/2017	m³	0,72	112,08	80,69	-	0,72	80,70	-	-	100,01%
5.2.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017	m³	2,16	673,74	1.455,27	-	2,16	1.455,28	-	-	100,00%
5.2.5	94967	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	2,16	345,01	745,22	-	2,16	745,22	-	-	100,00%
5.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	UN	12,00	129,28	1.551,36	-	12,00	1.551,36	-	-	100,00%
5.2.7	97681	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN	12,00	103,91	1.246,92	-	-	-	12,00	1.246,92	0,00%
5.2.8	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	12,00	74,05	888,60	-	-	-	12,00	888,60	0,00%
5.2.9	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	525,00	7,58	3.979,50	-	-	-	525,00	3.979,50	0,00%
5.2.10	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	120,00	5,17	620,40	-	-	-	120,00	620,40	0,00%
5.2.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	12,00	2.986,36	35.860,32	-	6,00	17.930,16	-	-	50,00%
5.2.12	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	24,00	745,64	17.895,36	-	-	-	24,00	17.895,36	0,00%
5.2.13	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	1,91	37,28	71,20	-	-	-	1,91	71,20	0,00%
5.3			ESGOTO	m³	1,91	7,42	14,17	-	-	-	1,91	14,17	0,00%
5.3.1	COMP. AJUSTADA 04.01.040 EMLURB	Próprio	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, COM ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,00M	m³	0,10	473,72	47,37	-	-	-	0,10	47,37	0,00%
5.3.1.1	101616	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	m³	1,91	37,28	71,20	-	-	-	1,91	71,20	0,00%
5.3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m³	1,91	7,42	14,17	-	-	-	1,91	14,17	0,00%
5.3.1.3	91952	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	0,10	473,72	47,37	-	-	-	0,10	47,37	0,00%


Natanael Rodrigues de Lima
Eng. Civil - CREA:182110431-1
Matrícula - P185637


B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 13.780.722/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE.		PROCESSO LICITATÓRIO: 004/2024	17/2023	01/03/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 17/09/2024
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA		TOMADA DE PREÇOS: 005/2023	005/2023	30/05/2024	ELABORADO EM: 30/08/2024 A 17/09/2024
EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME		CONTRATO Nº 060/2024	20/03/2024	15/03/2025	PERÍODO: 133.730,73 R\$
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO		VALOR DO CONTRATO: R\$ 701.512,12	R\$ 701.512,12		VALOR DO B.M.: 414.096,40 R\$
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL		1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$ -			VALOR ACUMULADO: 59,03%
		ADITIVO DE EXECUÇÃO: R\$ -			
		ADITIVO DE VIGÊNCIA: R\$ -			
		PRazo DE VIGÊNCIA: 360 DIAS			
		PRazo EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS			
		PRazo EXEC. RESTANTE: 119 DIAS			
		PRazo VIG. TRANSCORRIDO: 181 DIAS			
		PRazo VIG. RESTANTE: 178 DIAS			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE		FINANCEIRO		SALDO		%	
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTER.	ACUM.	ATUAL	ANTER.	ACUM.		Quant.
5.3.1.4	COMP. ATUALIZADA 07.01.040 ENLURB	Próprio	ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS PRENSADOS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.	m²	1,13	118,24	133,61	-	-	-	-	-	1,13	133,61	0,00%
5.3.1.5	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m³	1,91	55,47	105,94	-	-	-	-	-	1,91	105,94	0,00%
5.3.1.6	COMP. ATUALIZADA 11.05.015 ENLURB	Próprio	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA E ACABAMENTO LISO EM CIMENTO QUEIMADO	m²	1,13	80,86	91,37	-	-	-	-	-	1,13	91,37	0,00%
5.3.1.7	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	3,00	113,76	341,28	-	-	-	-	-	3,00	341,28	0,00%
5.3.2			REDE COLETOIRA DE ESGOTO				6.831,95				6.831,95			-	100,00%
5.3.2.1	COMP. ATUALIZADA 04.01.040 ENLURB	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	m³	14,73	37,28	549,13	14,73	14,73	14,73	549,13	549,13	-	-	100,00%
5.3.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	24,55	7,42	182,16	24,55	24,55	24,55	182,16	182,16	-	-	100,00%
5.3.2.3	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	81,83	69,41	5.679,82	81,83	81,83	81,83	5.679,82	5.679,82	-	-	100,00%
5.3.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VILAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	m³	13,28	31,69	420,84	13,28	13,28	13,28	420,84	420,84	-	-	100,00%
6			JARDINAGEM				64.536,64				-			64.536,64	0,00%
6.1	COMP. ATUALIZADA 17.02.010 ENLURB	Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE TERRA VEGETAL EM CANTEIRO	m³	4,57	152,85	699,52	-	-	-	-	-	4,57	699,52	0,00%
6.2	COMP. PRÓPRIA 04 PMV - UFPE	Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE ESTERCOESTRUME PARA JARDINAGEM	m³	54,84	80,42	4.410,23	-	-	-	-	-	54,84	4.410,23	0,00%
6.3	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	m²	91,32	135,52	12.375,68	-	-	-	-	-	91,32	12.375,68	0,00%
6.4	COMP. ATUALIZADA 98510/74 SINAPI	Próprio	PLANTIO DE ARVORE (PALMEIRA VEITCHIA) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	m³	8,00	340,03	2.720,24	-	-	-	-	-	8,00	2.720,24	0,00%
6.5	COMP. ATUALIZADA 98509/30 SINAPI	Próprio	PLANTIO DE MUDAS (DIANELA), INCLUSIVE FORNECIMENTO.	m³	107,00	33,62	3.597,34	-	-	-	-	-	107,00	3.597,34	0,00%
6.6	COMP. ATUALIZADA 98508/14 SINAPI	Próprio	PLANTIO DE MUDAS (CAMARÃO AMARELO), INCLUSIVE FORNECIMENTO.	m³	1.557,73	26,15	40.734,63	-	-	-	-	-	1.557,73	40.734,63	0,00%
7			CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE				29.048,29				29.048,29			-	100,00%
7.1			LOGAÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA				3.811,61				3.811,61			-	100,00%
7.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	16,00	71,00	1.136,00	16,00	16,00	16,00	1.136,00	1.136,00	-	-	100,00%
7.1.2	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	46,13	57,74	2.663,54	46,13	46,13	46,13	2.663,55	2.663,55	-	-	100,00%
7.1.3	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	15,09	0,80	12,07	15,09	15,09	15,09	12,07	12,07	-	-	100,00%
7.2			ESTRUTURA				22.603,14				22.603,14			-	100,00%
7.2.1			INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO				8.855,21				8.855,21			-	100,00%
7.2.1.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_09/2017	m³	3,98	769,98	3.064,52	3,98	3,98	3,98	3.064,52	3.064,52	-	-	100,00%


Natanael Rodrigues de Carvalho
Eng. Civil - CREA:18216161
Matrícula - P185637

BL Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.772/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE. LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL	PROCESSO LICITATÓRIO:	1172023	ORDEN DE SERVIÇO: 004/2024	01/03/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	3ª MEDIÇÃO
	TOMADA DE PREÇOS:	005/2023	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS	30/05/2024	ELABORADO EM:	17/09/2024
	CONTRATO Nº	060/2024	PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 DIAS	15/03/2025	PERÍODO:	30/08/2024 A 17/09/2024
	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 701.512,12	PRAZO EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS		VALOR DO B.M. =	R\$ 133.730,73
	1º e 2º ADITIVO DE VALOR:	R\$	PRAZO EXEC. RESTANTE: 110 DIAS		VALOR ACUMULADO:	R\$ 414.096,40
ADITIVO DE EXECUÇÃO: 18 DIAS			PRAZO VIG. RESTANTE: 179 DIAS		% ACUMULADO:	59,03%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada		QUANTIDADE		ACUM.	FINANCEIRO		SALDO	
					Quant	P Unit	ATUAL	ANTER.		ATUAL	ANTER.	Quantil	V. Total
7.2.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	m²	4,32	186,87	807,27	4,32	4,32	-	807,28	-	-
7.2.1.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	m³	7,35	97,07	713,46	7,35	7,35	-	713,46	-	-
7.2.1.4	COMP. AJUSTADA 96545A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	24,29	14,34	346,31	24,29	24,29	-	346,32	-	-
7.2.1.5	COMP. AJUSTADA 92762A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	13,62	10,60	144,37	13,62	13,62	-	144,37	-	-
7.2.1.6	COMP. AJUSTADA 92761A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	27,81	11,76	327,04	27,81	27,81	-	327,05	-	-
7.2.1.7	COMP. AJUSTADA 92760A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	3,20	13,46	43,07	3,20	3,20	-	43,07	-	-
7.2.1.8	COMP. AJUSTADA 96543A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	10,21	19,97	203,89	10,21	10,21	-	203,89	-	-
7.2.1.9	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	2,42	569,97	1,379,32	2,42	2,42	-	1,379,33	-	-
7.2.1.10	103870	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,42	345,01	834,92	2,42	2,42	-	834,92	-	-
7.2.1.11	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	31,21	31,69	989,04	31,21	31,21	-	989,04	-	-
7.2.2			MESO/SUPERESTRUTURAVEDAÇÃO				13.747,93			-	13.748,01		-
7.2.2.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	8,97	125,21	1.123,13	8,97	8,97	-	1.123,13	-	-
7.2.2.2	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	7,70	104,03	801,03	7,70	7,70	-	801,03	-	-
7.2.2.3	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	6,24	174,88	1.091,87	6,24	6,24	-	1.091,88	-	-
7.2.2.4	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	17,97	82,97	1.490,87	17,97	17,97	-	1.490,87	-	-
7.2.2.5	COMP. AJUSTADA 92761A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	22,88	11,76	269,06	22,88	22,88	-	269,07	-	-
7.2.2.6	COMP. AJUSTADA 92762A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	80,46	10,60	852,87	80,46	80,46	-	852,88	-	-
7.2.2.7	COMP. AJUSTADA 92759A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	8,41	15,90	133,71	8,41	8,41	-	133,72	-	-


Natanael Rodrigues de Brito
Eng. Civil - CREA:182101511
Matrícula - P185637

B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.732/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UPPE.				PROCESSO LICITATÓRIO:			ORDEM DE SERVIÇO: 004/2024			BOLETIM DE MEDIÇÃO:		
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA				TOMADA DE PREÇOS:			01/03/2024			3º MEDIÇÃO		
EMPRESA CONTRATADA: B.L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME				CONTRATO Nº 060/2024			005/2023			17/09/2024		
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO				VALOR DO CONTRATO: R\$ 791.512,12			20/03/2024			30/08/2024 A 17/09/2024		
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL				1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$			PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 DIAS			PERÍODO: R\$		
				ADITIVO DE EXECUÇÃO: R\$			PRAZO EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS			VALOR DO B/L: R\$		
							PRAZO EXEC. RESTANTE: -110 DIAS			VALOR ACUMULADO: R\$		
							PRAZO VIG. TRANSCORRIDO: -18 DIAS			% ACUMULADO: 59,03%		
							PRAZO VIG. RESTANTE: 179 DIAS					

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE	ATUAL	ACUM.	FINANCEIRO		%
					Quant	P Unit	V. Total				ANTER.	Quant.	
7.2.2.8	COMP. AJUSTADA 92760A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	32,80	13,46	438,79	32,60		32,60	438,80	-	100,00%
7.2.2.9	COMP. AJUSTADA 92769A SINAPI	Próprio	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	244,25	12,84	3.136,17	244,25		244,25	3.136,17	-	100,00%
7.2.2.10	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,40	1.016,32	406,52	0,40		0,40	406,53	-	100,00%
7.2.2.11	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,42	1.037,26	3.547,42	3,42		3,42	3.547,43	-	100,00%
7.2.2.12	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,35	60,52	81,70	1,35		1,35	81,70	-	100,00%
7.2.2.13	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,94	75,85	374,69	4,94		4,94	374,70	-	100,00%
7.3			VEDAÇÃO				2.633,54				2.633,54	-	
7.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	27,49	95,80	2.633,54	27,49		27,49	2.633,54	-	100,00%
8			INSTALAÇÕES DO QUIDOSQUE				7.246,52				7.246,52	-	
8.1			ÁGUA FRIA				3.092,54				3.092,54	-	
8.1.1			RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA) EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUIROS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE SOA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				699,38				699,39	-	
8.1.1.1	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	310,34	310,34	1,00		1,00	310,34	-	100,00%
8.1.1.2	102590	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	4,00	6,05	24,20	4,00		4,00	24,20	-	100,00%
8.1.1.3	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	2,00	4,75	9,50	2,00		2,00	9,50	-	100,00%
8.1.1.4	COMP. AJUSTADA 94703A SINAPI	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 20 MM X 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UND	4,00	21,79	87,16	4,00		4,00	87,16	-	100,00%
8.1.1.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	24,93	49,86	2,00		2,00	49,86	-	100,00%
8.1.1.6	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,05	24,15	3,00		3,00	24,15	-	100,00%
8.1.1.7	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	12,05	24,10	2,00		2,00	24,10	-	100,00%
8.1.1.8	COMP. AJUSTADA 94688A SINAPI	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UND	1,00	10,30	10,30	1,00		1,00	10,30	-	100,00%


Natanael Rodrigues de Carvalho
Eng. Civil - CREA:182110101-4
Matricula - P185637


B.L. Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO:			
TOMADA DE PREÇOS:				ELABORADO EM:			
CONTRATO Nº 060/2024				01/03/2024			
VALOR DO CONTRATO:				30/05/2024			
1º e 2º ADITIVO DE VALOR:				15/03/2025			
ADITIVO DE EXECUÇÃO:				30/05/2024			
ADITIVO DE VIGÊNCIA:				17/09/2024			
ORDEN DE SERVIÇO: 004/2024				30/05/2024			
PRazo DE EXECUÇÃO: 90 DIAS				15/03/2025			
PRazo DE VIGÊNCIA: 360 DIAS				30/05/2024			
PRazo EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS				15/03/2025			
PRazo EXEC. RESTANTE: -110 DIAS				30/05/2024			
PRazo VIG. TRANSCORRIDO: 18 DIAS				15/03/2025			
PRazo VIG. RESTANTE: 179 DIAS				30/05/2024			
VALOR DO B.M. =				R\$ 133.730,73			
VALOR ACUMULADO:				R\$ 414.096,40			
% ACUMULADO:				59,03%			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTER.	ACUM.	ATUAL	ANTER.	ACUM.	Quant.	V. Total
8.1.1.9	94688	SINAPI	TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	12,73	12,73	1,00	1,00	1,00	-	12,73	12,73	-	-
8.1.1.10	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	11,36	11,36	1,00	1,00	1,00	-	11,36	11,36	-	-
8.1.1.11	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	32,42	32,42	1,00	1,00	1,00	32,42	-	32,42	-	-
8.1.1.12	COMP. AJUSTADA 94489A SINAPI	Próprio	REGISTRO DE ESFERA, PVC. SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	30,97	30,97	1,00	1,00	1,00	30,97	-	30,97	-	-
8.1.1.13	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC. SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	32,18	32,18	1,00	1,00	1,00	32,18	-	32,18	-	-
8.1.1.14	COMP. AJUSTADA 94489A SINAPI	Próprio	TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,80	10,74	27,92	2,80	2,80	2,80	-	27,92	27,92	-	-
8.1.1.15	94648	SINAPI	TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	0,95	12,84	12,19	0,95	0,95	0,95	-	12,20	12,20	-	-
8.1.2			PONTO D'ÁGUA				987,14				-	144,93	144,93		842,24
8.1.2.1	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,72	8,87	15,25	1,72	1,72	1,72	-	15,26	15,26	-	-
8.1.2.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,90	12,53	23,80	1,90	1,90	1,90	-	23,81	23,81	-	-
8.1.2.3	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,03	15,03	1,00	1,00	1,00	-	15,03	15,03	-	-
8.1.2.4	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	61,26	61,26	1,00	1,00	1,00	-	61,26	61,26	-	-
8.1.2.5	90466	SINAPI	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,72	17,19	29,56	1,72	1,72	1,72	-	29,57	29,57	-	-
8.1.2.6	86865	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	15,31	15,31	-	-	-	-	-	-	1,00	15,31
8.1.2.7	COMP. AJUSTADA 86908A SINAPI	Próprio	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESABANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	138,15	138,15	-	-	-	-	-	-	1,00	138,15
8.1.2.8	100556	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	39,92	39,92	-	-	-	-	-	-	1,00	39,92
8.1.2.9	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1) PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	258,29	258,29	-	-	-	-	-	-	1,00	258,29


Natanael Rodrigues de Castro
Eng. Civil - CREA-18211015-4
Metrícula - P185687

BL Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE. LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMILIA SOARES, BRENO HUGO RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL	PROCESSO LICITATÓRIO:	117/2023	ORDEM DE SERVIÇO: 004/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	3ª MEDIÇÃO
	TOMADA DE PREÇOS:	005/2023	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90DIAS	ELABORADO EM:	17/09/2024
	CONTRATO Nº 060/2024	20/03/2024	PRAZO DE VIGÊNCIA: 360DIAS	PERÍODO:	30/08/2024 A 17/09/2024
	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 701.512,12	PRAZO EXEC. TRANSCORRIDO: 200DIAS	VALOR DO BIL-:	R\$ 133.730,73
	1º e 2º ADITIVO DE VALOR:	R\$ -	PRAZO EXEC. RESTANTE: -110 DIAS	VALOR ACUMULADO:	R\$ 414.096,40
	ADITIVO DE EXECUÇÃO:		PRAZO VIG. TRANSCORRIDO: -18DIAS	% ACUMULADO:	59,03%
	ADITIVO DE VIGÊNCIA:		PRAZO VIG. RESTANTE: 179 DIAS		



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE.		PROCESSO LICITATÓRIO: 117/2023		ORDEN DE SERVIÇO: 004/2024		01/03/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO:		3ª MEDIÇÃO	
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA		TOMADA DE PREÇOS: 005/2023		PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS		30/05/2024		ELABORADO EM:		17/09/2024	
EMPRESA CONTRATADA: B1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME		CONTRATO Nº 060/2024		PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 DIAS		20/03/2024		PERÍODO:		30/08/2024 A 17/09/2024	
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO		VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.015,12		PRAZO EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS		R\$ 7.015,12		VALOR DO B1=		R\$ 133.730,73	
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANIEL		1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$ -		PRAZO EXEC. RESTANTE: -110 DIAS		R\$ -		VALOR ACUMULADO:		R\$ 414.096,40	
		ADITIVO DE EXECUÇÃO: R\$ -		PRAZO VIG. TRANSCORRIDO: -16 DIAS		R\$ -		% ACUMULADO:		59,03%	
				PRAZO VIG. RESTANTE: -179 DIAS							

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE		FINANCEIRO		SALDO	%	
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTER.	ACUM.	ANTER.			ACUM.
8.3.3	89692	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	1,00	124,58	124,58	-	1,00	1,00	124,58	-	100,00%	
8.3.4	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	1,00	37,42	37,42	-	1,00	1,00	37,42	-	100,00%	
8.3.5	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	1,00	23,89	23,89	-	1,00	1,00	23,89	-	100,00%	
8.3.6	89545	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	1,00	20,47	20,47	-	1,00	1,00	20,47	-	100,00%	
8.3.7	89509	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	0,80	27,37	21,89	-	0,80	0,80	21,90	-	100,00%	
8.3.8	89554	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	2,00	33,58	67,16	-	2,00	2,00	67,16	-	100,00%	
8.3.9	89518	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	1,00	19,10	19,10	-	1,00	1,00	19,10	-	100,00%	
8.3.10	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	1,00	45,60	45,60	-	1,00	1,00	45,60	-	100,00%	
8.3.11	89512	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	0,61	59,23	36,13	-	0,61	0,61	36,13	-	100,00%	
8.4			ELÉTRICA - INSTALAÇÕES PREDIAIS				3.150,74			2.115,00	-	1.035,79		
8.4.1	COMP. AJUSTADA 101489A SINAPI	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 4 MM2 E DISJUNTOR DIN 40A	UND	1,00	931,88	931,88	-	-	-	-	1,00	931,88	0,00%
8.4.2	97981	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	129,28	129,28	1,00	1,00	1,00	129,28	-	100,00%	
8.4.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	1,00	103,91	103,91	-	-	-	-	1,00	103,91	0,00%
8.4.4	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	7,85	8,87	69,62	7,85	7,85	7,85	69,63	-	100,00%	
8.4.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	0,01	67,06	0,67	0,01	0,01	0,01	0,67	-	100,00%	
8.4.6	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	115,21	115,21	1,00	1,00	1,00	115,21	-	100,00%	
8.4.7	91952	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3,71	10,07	37,35	3,71	3,71	3,71	37,36	-	100,00%	
8.4.8	91954	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,84	10,88	20,01	1,84	1,84	1,84	20,02	-	100,00%	
8.4.9	91950	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,50	17,36	26,04	1,50	1,50	1,50	26,04	-	100,00%	


Nataniel Rodrigues de Oliveira
Eng. Civil - CREA:18211613-4
Matrícula - P185637


B1 Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.732/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE. LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL	PROCESSO LICITATÓRIO:	117/2023	ORDEM DE SERVIÇO: 004/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	3º MEDIÇÃO
	TOMADA DE PREÇOS:	005/2023	PRazo DE EXECUÇÃO: 90DIAS	ELABORADO EM:	17/09/2024
	CONTRATO Nº 069/2024	20/03/2024	PRazo DE VIGÊNCIA: 360DIAS	PERÍODO:	30/08/2024 A 17/09/2024
	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 701.512,12	PRazo EXEC. TRANSCORRIDO: 200DIAS	VALOR DO B.M.:	R\$ 133.730,73
	1º e 2º ADITIVO DE VALOR:	R\$ -	PRazo EXEC. RESTANTE: -110 DIAS	VALOR ACUMULADO:	R\$ 414.096,40
	ADITIVO DE EXECUÇÃO:		PRazo VIG. TRANSCORRIDO: 18DIAS	% ACUMULADO:	R\$ 59,03%
	ADITIVO DE VIGÊNCIA:		PRazo VIG. RESTANTE: 179 DIAS		



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE.		PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS: CONTRATO Nº 060/2024		11/2023		01/03/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO: ELABORADO EM: 17/09/2024	
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA		VALOR DO CONTRATO: R\$ 701.512,12		06/2023		30/05/2024		30/08/2024 A 17/09/2024	
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO		1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$		20/03/2024		15/03/2025		R\$ 133.738,73	
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL		ADITIVO DE EXECUÇÃO: R\$		PRAZO EXEC. RESTANTE: 200 DIAS		PRAZO EXEC. RESTANTE: -110 DIAS		R\$ 414.086,40	
		ADITIVO DE VIGÊNCIA: R\$		PRAZO VIG. TRANSCORRIDO: 18 DIAS		PRAZO VIG. RESTANTE: 179 DIAS		59,03%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planimetria Contratada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTER.	ACUM.	ATUAL	ANTER.	ACUM.	Quant.	V. Total
10.1.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m²	0,46	740,01	340,40		0,46	0,46	-	340,40	340,40	-	-
10.1.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	13,21	36,66	484,27	13,21		13,21	484,28	-	484,28	-	-
10.1.3	87282	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_P2	m²	13,21	213,19	2.816,23	13,21		13,21	2.816,24	-	2.816,24	-	-
10.1.4	COMP. AJUSTADA C40B8 SEINFRA	Próprio	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA E=2cm	m²	3,40	599,54	2.038,43	3,40		3,40	2.038,44	-	2.038,44	-	-
10.1.2			TETO				1.451,62				440,20	-	440,20	-	1.011,43
10.1.2.1	96108	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_09/2023_PS	m²	5,09	57,94	294,91	5,09		5,09	294,91	-	294,91	-	-
10.1.2.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	5,74	3,30	18,94	5,74		5,74	18,94	-	18,94	-	-
10.1.2.3	87681	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	16,43	7,69	126,34	16,43		16,43	126,35	-	126,35	-	-
10.1.2.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	16,43	61,56	1.011,43			-	-	-	-	16,43	1.011,43
10.2			VERTICAL (PAREDE INTERNA E EXTERNA)				8.745,39				5.694,52	2.450,18	8.144,70		800,75
10.2.1			PAREDES INTERNAS				4.244,58				3.318,09	925,50	4.244,59		-
10.2.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	11,04	9,26	102,23			11,04	-	102,23	102,23	-	-
10.2.1.2	87694	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4,80	7,93	38,06			4,80	-	38,06	38,06	-	-
10.2.1.3	87549	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	14,93	29,22	436,25			14,93	-	436,25	436,25	-	-
10.2.1.4	COMP. AJUSTADA 104611A SINAPI	Próprio	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	14,93	222,31	3.319,08	14,93		14,93	3.319,09	-	3.319,09	-	-
10.2.1.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	7,21	48,40	348,96			7,21	-	348,96	348,96	-	-
10.2.2			PAREDE EXTERNA				4.500,81				2.375,43	1.524,88	3.900,11		800,75


Eng. Civil - CREA:182110131-4
Matrícula - P185687


B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.786.722/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE.		PROCESSO LICITATÓRIO: 01/03/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 17/09/2024	
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA		TOMADA DE PREÇOS: 08/2023		ELABORADO EM: 30/08/2024 A 17/09/2024	
EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME		CONTRATO Nº 060/2024		PERÍODO: 15/03/2025	
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO		VALOR DO CONTRATO: R\$ 701.512,12		VALOR DO B.M.: R\$ 133.730,73	
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL		1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$ -		VALOR ACUMULADO: R\$ 414.096,40	
		ADITIVO DE EXECUÇÃO: -		% ACUMULADO: 59,03%	
		PRazo EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS			
		PRazo EXEC. RESTANTE: -111 DIAS			
		PRazo VIG. TRANSCORRIDO: 18 DIAS			
		PRazo VIG. RESTANTE: 179 DIAS			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTER.	ACUM.	ATUAL	ANTER.	ACUM.	Quant	V. Total
10.2.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	m²	20,72	9,26	191,86		20,72	20,72		191,87	191,87	-	-
10.2.2.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	m²	5,76	7,93	45,67		5,76	5,76		45,68	45,68	-	-
10.2.2.3	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	6,24	49,28	307,50		6,24	6,24		307,51	307,51	-	-
10.2.2.4	COMP. AJUSTADA 86528A SINAPI	Próprio	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	20,24	48,40	979,61		20,24	20,24		979,62	979,62	-	-
10.2.2.5	COMP. AJUSTADA 104611A2 SINAPI	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS TIPO ANADEIRADAS, EXTRA, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 275x35 CM.	m²	6,24	185,48	1.157,39	6,24		6,24	1.157,40	-	1.157,40	-	-
10.2.2.6	COMP. PRÓPRIA 6 PMV - UFPE	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABAS 2,54CM X 5,08CM X 2,54CM X 3,17MM FIXADO COM ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO.	M	6,28	17,15	107,87			-	-	-	-	6,28	107,87
10.2.2.7	COMP. AJUSTADA C 3652 SEINFRA	Próprio	RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM COM ESPESURA DE 5CM	M	6,60	184,55	1.218,03	6,60		6,60	1.218,03	-	1.218,03	-	-
10.2.2.8	COMP. AJUSTADA 11986 ORSE	Próprio	PLACA EM ACM COM LOGOMARCA ADESIVADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NAS DIM. 70 X 115CM	UND	1,00	492,88	492,88			-	-	-	-	1,00	492,88
11.1			TRATAMENTOS ESPECIAIS/PINTURA				8.038,84				1.776,15	-	1.776,15		6.259,69
11.1.1	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMÃO, AF 09/2023	m²	32,20	55,16	1.776,15	32,20		32,20	1.776,15	-	1.776,15	-	-
11.2			PINTURA INTERNA				2.745,47				-	-	-		2.745,47
11.2.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	5,09	34,54	175,80			-	-	-	-	5,09	175,80
11.2.1.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF 05/2017	m²	7,09	30,15	213,76			-	-	-	-	7,09	213,76
11.2.1.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	10,17	5,74	58,37			-	-	-	-	10,17	58,37
11.2.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	14,18	4,84	68,01			-	-	-	-	14,18	68,01
11.2.1.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	m²	5,09	12,97	66,01			-	-	-	-	5,09	66,01
11.2.1.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	m²	7,09	11,68	82,81			-	-	-	-	7,09	82,81
11.2.1.6	102210	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF 01/2021	m²	14,55	9,23	134,29			-	-	-	-	14,55	134,29
11.2.2			PINTURA EXTERNA				1.948,64				-	-	-		1.948,64

Natanael Rodrigues de Carvalho
Eng. Civil - CREA:182110151-1
Matricula - P185637

BL Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.760.722/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE.		PROCESSO LICITATÓRIO: 004/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/03/2024		3ª MEDIÇÃO	
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA		TOMADA DE PREÇOS: 005/2023		30/05/2024		17/09/2024	
EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME		CONTRATO Nº 080/2024		15/03/2025		30/08/2024 A 17/09/2024	
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO		VALOR DO CONTRATO: R\$ 701.512,12		PRAZO EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS		R\$ 133.730,73	
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL		1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$		PRAZO EXEC. RESTANTE: -110 DIAS		R\$ 414.086,40	
		ADITIVO DE EXECUÇÃO: R\$		PRAZO VIG. TRANSCORRIDO: 18 DIAS		R\$ 59,03%	
		ADITIVO DE VIGÊNCIA: R\$		PRAZO VIG. RESTANTE: 179 DIAS			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	%
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTER.	ACUM.	ATUAL	ANTER.	ACUM.		
11.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	26.53	3.95	104,79			-	-	-	26.53	104,79	0,00%
11.2.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	26.53	30,15	799,87			-	-	-	26.53	799,87	0,00%
11.2.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m³	26.53	11,68	309,87			-	-	-	26.53	309,87	0,00%
11.2.4	88464	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m³	12.43	5,74	71,34			-	-	-	12.43	71,34	0,00%
11.2.5	88486	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m³	12.94	34,54	446,94			-	-	-	12.94	446,94	0,00%
11.2.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12.94	16,68	215,83			-	-	-	12.94	215,83	0,00%
11.3			RESERVATÓRIO INFERIOR 5.000L (CISTERNA)				3.514,22			-	-	-		3.514,22	
11.3.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m³	13.57	0,80	10,85			-	-	-	13.57	10,85	0,00%
11.3.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	0,68	740,01	503,20			-	-	-	0,68	503,20	0,00%
11.3.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m³	0,62	153,20	94,98			-	-	-	0,62	94,98	0,00%
11.3.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	4,91	18,86	92,60			-	-	-	4,91	92,60	0,00%
11.3.5	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	0,27	650,31	175,58			-	-	-	0,27	175,58	0,00%
11.3.6	COMP. AJUSTADA 04211.5.2. TCPO 13	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ESPESURA 19CM, COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 x 19 x 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA SEM PENERAR TRAÇO 1:2:8 - TIPO 1	m³	4,52	162,78	735,76			-	-	-	4,52	735,76	0,00%
11.3.7	87683	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m³	14,30	8,39	119,97			-	-	-	14,30	119,97	0,00%
11.3.8	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m³	17,23	56,93	980,90			-	-	-	17,23	980,90	0,00%
11.3.9	101863	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m³	3,32	230,35	764,76			-	-	-	3,32	764,76	0,00%
11.3.10	COMP. PRÓPRIA 7 PMV - UFPE	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, 65 X 65CM COM 5 CM DE ESPESURA DE CONCRETO E 6CM ESPESURA TOTAL, REQUADRADA COM CANTONEIRA "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABAS DESIGUAIS A=69MM X B = 30MM X e=1,20MM (0,317KG/M).ACABAMENTO VASSOURADO PARA RECEBER CERÂMICA, INCLUSIVE CAIXILHO EM CANTONEIRA "L" DE ALUMÍNIO PARA INSTALAR NA ABERTURA DO RESERVATÓRIO E ENCAIXE DA TAMPA.	UND	1,00	35,62	35,62			-	-	-	1,00	35,62	0,00%
12			ENCOSTA				124.637,59						108.637,50	12.270,28	12.327,43

Natanael Rodrigues de Lima
Eng. Civil - CREA-182116114
Matrícula - P185637

BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 14.768.732/0001-10



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE.				PROCESSO LICITATÓRIO:				ORDÉM DE SERVIÇO: 004/2024				BOLETIM DE MEDIÇÃO:			
LOCALIZAÇÃO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA				TOMADA DE PREÇOS:				01/03/2024				3º MEDIÇÃO			
EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME				CONTRATO Nº 060/2024				05/2023				17/09/2024			
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: EMÍLIA SOARES, BRENO HUGO				VALOR DO CONTRATO: R\$ 701.512,12				PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 DIAS				30/08/2024 A 17/09/2024			
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: NATANAEL				1º e 2º ADITIVO DE VALOR: R\$				PRAZO EXEC. TRANSCORRIDO: 200 DIAS				R\$ 133.730,73			
				ADITIVO DE EXECUÇÃO: R\$				PRAZO EXEC. RESTANTE: -110 DIAS				R\$ 414.096,40			
				ADITIVO DE VIGÊNCIA: R\$				PRAZO VIG. TRANSCORRIDO: 181 DIAS				59,03%			
				ADITIVO DE VIGÊNCIA: R\$				PRAZO VIG. RESTANTE: 179 DIAS							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant	P Unit	Planilha Contratada	QUANTIDADE	ATUAL	ACUM.	FINANCEIRO	QUANT.	V. Total	%	
12.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m²	685,62	3,94	2.632,76	685,62	685,62	2.632,76	2.632,76	-	-	100,00%	
12.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF 11/2019	m³	685,62	1,51	1.035,29	685,62	685,62	1.035,29	1.035,29	-	-	100,00%	
12.3	91070	SINAPI	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 8 WPH DE CAPACIDADE. AF 01/2016	m²	685,62	158,40	108.602,20	685,62	108.602,21	108.602,21	108.602,21	-	-	100,00%	
12.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 08/2014	m²	685,62	3,95	2.708,19	-	-	-	-	685,62	2.708,19	0,00%	
12.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 04/2023	m²	685,62	14,03	9.619,24	-	-	-	-	685,62	9.619,24	0,00%	
13	COMP. PRÓPRIA 05 PMV - UFPE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	14.613,48	14.613,48	0,39	2.776,56	2.776,56	5.699,26	0,42	6.137,66	58,00%	
TOTAL GERAL							701.512,12		133.730,73	280.385,67	414.096,40		287.415,72	59,03%	


Natanael Rodrigues de Oliveira
Eng. Civil - CREA:182110171-4
Matrícula - P185637


B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.790.722/0001-10