



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (2) Secretaria de Infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (4) 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

EXERCÍCIO (5) 2020

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIUM				CONTRATADA				CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS NO EXERCÍCIO		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO		SITUAÇÃO		
		Nº	CONCEDENTE	REPASSA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARAQUISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO			VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO			
																							(1)	(2)
P.L. 033/2020 P.P. 01/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NAS RUAS MARIA ANUNCIADA, WALTER LENOS, SEVERINO BARBOSA E ANTÔNIO PEREIRA NO BARRIO LAGOA REDONDA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA ST ANTÃO					08.336.260/0001-44	BARRIOS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA	097/2020	25.05.2020	360 dias	R\$ 709.663,06						4.4.90.51	R\$ 122.686,99	R\$ 122.686,99	R\$ 122.686,99	R\$ 122.686,99	ANDAMENTO		
P.L. 002/2020 P.P. 001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE NATUBÁ E DAS RUAS SANTO ANTÔNIO, OL, OL, 04 E 05 NO BARRIO ALTO DO RESERVOÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA ST ANTÃO					08.336.260/0001-44	BARRIOS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA	081/2020	27.03.2020	360 dias	R\$ 341.571,89						4.4.90.51	R\$ 149.803,06	R\$ 149.803,06	R\$ 149.803,06	R\$ 149.803,06	ANDAMENTO		
P.L. 002/2020 P.P. 001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS TV. SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA, RUA DO CHAPARÉ, TV. DO CHAPARÉ, RUAS 01 E 02 NO BARRIO TOPICAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	080/2020	27.03.2020	360 dias	R\$ 138.480,93						4.4.90.51	R\$ 288.935,20	R\$ 112.009,23	R\$ 288.935,20	R\$ 288.935,20	ANDAMENTO		
P.L. 033/2020 Concedente 31/1/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS JORNALISTA CÉLIO MEIRA FRECHO ENTRE AS CASAS 128 A 131/A) E TV. JOSÉ RUIFINO NO CALA) (LOTE II) AS RUAS SÃO JOSÉ, SAN MARINO E CONUS GOMES NO BARRIO PIRANGA (LOTE II) MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	096/2020	25.05.2020	360 dias	R\$ 520.892,07						4.4.90.51	R\$ 343.835,26	R\$ 343.835,26	R\$ 343.835,26	R\$ 343.835,26	ANDAMENTO		
P.L. 043/2019 Concedente 09/01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS ELZANIRA BEZERRA E MARIA DO CARMO LOPES NO BARRIO DO CAIÁ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	048/2020	20.02.2020	360 dias	R\$ 254.712,46						4.4.90.51	R\$ 204.270,35	R\$ 204.270,35	R\$ 204.270,35	R\$ 204.270,35	CONCLUIDA		
P.L. 043/2019 Concedente 09/01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NA RUA SÃO LUÍAS NO BARRIO MARÃO BEZERRA E AS RUAS LÓCIO RAMOS MOREIRA E JORNALISTA CÉLIO MEIRA NO BARRIO DO CAIÁ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA ST ANTÃO					05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	020/2020	20.01.2020	360 dias	R\$ 348.399,91						4.4.90.51	R\$ 239.687,31	R\$ 239.687,31	R\$ 239.687,31	R\$ 239.687,31	CONCLUIDA		
P.L. 043/2019 Concedente 09/01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NA RUA GUADALUARA, RUA SANTANA E TRAVESSA GUADALUARA NO BARRIO JARDIM PIRANGA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA ST ANTÃO					15.587.379/0001-55	ROBSON I S DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - CONSTRUTORA L S G	013/2020	20.01.2020	360 dias	R\$ 404.507,43						4.4.90.51	R\$ 320.980,32	R\$ 214.414,47	R\$ 320.980,32	R\$ 320.980,32	ANDAMENTO		
P.L. 076/2019 Concedente 06/09/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, DAS RUAS GODOFREDO EUSEBIO (LOTE I) BARRIO DO CAIÁ, RUAS AGRICULTOR EUAS FRANCISCO E SANTO ANTÃO (LOTE IV) BARRIO CAIÁ, NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA ST ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	076/2020	26.03.2020	360 dias	R\$ 788.408,23					R\$ 77.712,35	4.4.90.51	R\$ 525.335,09	R\$ 385.569,00	R\$ 525.335,09	R\$ 525.335,09	ANDAMENTO		
P.L. 062/2019 Concedente 05/01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NAS RUAS MOISA SENHORA DAS GRACAS, SÃO JOSÉ, SÃO BENEDITO, JOSÉ BARBAREL E RUA PROJETADA NO BARRIO JARDIM PIRANGA, RUAS HENRIQUE DIAS E 2ª TRAVESSA HENRIQUE DIAS NO BARRIO DA MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA ST ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	018/2020	31.01.2020	360 dias	R\$ 887.218,67						4.4.90.51	R\$ 619.767,38	R\$ 246.016,40	R\$ 619.767,38	R\$ 619.767,38	ANDAMENTO		
P.L. 009/2020 P.P. 007/2020	FORNIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					35.250.923/0001-99	POSTO SÃO PAULO LTDA	080/2020	14.04.2020	240 dias	R\$ 487.795,14						3.3.90.30	R\$ 180.527,40	R\$ 128.269,19	R\$ 180.527,40	R\$ 180.527,40	ANDAMENTO		
P.L. 044/2020 P.P. 014/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, DAS RUAS SANTA CATARINA E SANTA MARGARETE, NO BARRIO ALTO DO CIGANO (LOTE II) MUNICÍPIO DA VITÓRIA ST ANTÃO.					23.198.813/0001-04	PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	114/2020	06.08.2020	360 dias	R\$ 536.999,95						4.4.90.51	R\$ 192.874,32	R\$ 192.874,32	R\$ 192.874,32	R\$ 192.874,32	ANDAMENTO		
P.L. 005/2020 P.P. 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, DAS RUAS: 01 NO BARRIO DO IRA, TV. DAS ROSAS E RUA DAS ROSAS NO BARRIO ALTO DA BALANÇA, RUAS PROJETADAS OLIZONA NO BARRIO ALTO DE CIGANO E RUA BEA VISTA EM CACAIM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA ST ANTÃO.					23.198.813/0001-04	PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	056/2020	09.03.2020	360 dias	R\$ 931.963,33						4.4.90.51	R\$ 861.804,35	R\$ 362.440,17	R\$ 861.804,35	R\$ 861.804,35	ANDAMENTO		
P.L. 037/2020 P.P. 002/2020	CONSTRUIÇÃO DE UMA PRAÇA NO BARRIO DA MALITINA					31.807.204/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	036/2020	17.06.2020	360 dias	R\$ 430.729,25						4.4.90.51	R\$ 34.344,84	R\$ 24.344,84	R\$ 34.344,84	R\$ 24.344,84	ANDAMENTO		
TOTAL																	R\$ 6.489.237,89	R\$ 479.685,52			R\$ 23.050.253,83	R\$ 11.020.009,34	R\$ 23.050.253,83	R\$ 25.740.258,47

DATA: .../.../2020

Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.434-49
Analista de Gestão

Regênio Sampaio Camêlo Filho - CPF 047.328.014-68
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

José Aguilhon Guimarães Júnior - CPF 295.116.234-02
Prefeito