

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO ÁGUA BRANCA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO / PE

DATA: FEVEREIRO/2022

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R\$)	MÊS/ DESEMBOLSO			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.030,72	8.257,68	8.257,68	8.257,68	8.257,68
		3,58%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.468,92	14.468,92	0,00	0,00	0,00
		1,57%	100,00%			
2.0	TRABALHOS EM TERRA	10.591,73	10.591,73	0,00	0,00	0,00
		1,15%	100,00%			
3.0	INFRAESTRUTURA	72.925,98	72.925,98	0,00	0,00	0,00
		7,91%	100,00%			
2.0	ESTRUTURA	125.618,73	37.685,62	87.933,11	0,00	0,00
		13,63%	30,00%	70,00%		
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	176.524,04	88.262,02	88.262,02	0,00	0,00
		19,15%	50,00%	50,00%		
4.0	PISOS	84.343,31	0,01	42.171,66	42.171,65	0,00
		9,15%		50,00%	50,00%	
5.0	COBERTA	56.961,97	0,00	0,00	56.961,97	0,00
		6,18%			100,00%	
6.0	ESQUADRIAS	34.530,55	0,00	0,00	0,00	34.530,55
		3,75%				100,00%
7.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	277.763,33	0,00	0,00	138.881,67	138.881,67
		30,13%			50,00%	50,00%
8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	23.523,64	0,00	0,00	0,00	23.523,64
		2,55%				100,00%
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10.144,04	0,00	0,00	0,00	10.144,04
		1,10%				100,00%
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.477,82	0,00	0,00	0,00	1.477,82
		0,16%				100,00%
TOTAL (R\$):		921.904,78				
		100,00%				
TOTAIS PARCIAIS			232.191,96	226.624,47	246.272,97	216.815,40
			25,19%	24,58%	26,71%	23,52%
TOTAIS ACUMULADOS			232.191,96	458.816,42	705.089,39	921.904,78
			25,19%	49,77%	76,48%	100,00%
TOTAL GERAL			R\$ 921.904,78			