



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE (1) Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (3) Secretaria de Infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (4) 01 de Janeiro a 31 de Março de 2018
EXERCÍCIO (5) 2018

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATO					ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO					
			Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	P.L. 051/2012 Concorrência: 003/2012	Construção do Praça do PAC	086343-85/2012	Ministério da Cultura	R\$ 1.892.512,35	R\$ 195.349,18	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	112/2012	13.08.2012	210 dias	R\$ 1.747.822,59	ANDAMENTO	6ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 7ª EXECUÇÃO/ 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 63.941,78	R\$ 478.685,52	4.4.90.51	R\$ 53.729,90	R\$ 53.729,90	R\$ 53.729,90	R\$ 1.593.423,18		ANDAMENTO		
	P.L. 048/2012 Concorrência: 002/2012	Requalificação de Lagoa de Pirubá e Pavimentação da Estrada Acesso ao Monte das Taboas	333.600-98	Ministério do Turismo	R\$ 2.437.500,00	R\$ 250.000,00	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	092/2012	28.06.2012	210 dias	R\$ 2.365.918,01	CONCLUÍDO	2ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 4ª EXECUÇÃO/	R\$ 309.288,85	R\$ 279.247,44	4.4.90.51	R\$ 2.182.533,91	R\$ 60.032,00	R\$ 2.182.533,91	R\$ 2.182.533,91		FALTA A CASA ECONÔMICA DA O ATESTADO DE FUNCIONALIDADE DA OBRA		
	P.L. 097/2015 T.P. 000/2015	Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalista Assis Chateaubriand	10459/2014	FNDE			02.951.248/0001-08	Rio Branco Construtora EIRELI EPP	097/2015	07.10.2015	360 dias	R\$ 690.733,14	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO	R\$ 27.303,53		4.4.90.51			R\$ 367.336,30		PARALIZADA			
	P.L. 045/2015 T.P. 004/2015	Serviço de Reposição em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão					10.569.363/0001-04	Construtora Solo Ltda - ME	062/2015	10.07.2015	180 dias	R\$ 501.910,14	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO 2ª VIGÊNCIA 4ª EXECUÇÃO			4.4.90.51			R\$ 257.038,62		PARALIZADA			
	P.L. 096/2015 Concorrência: 012/2015	Construção da Ponte da Militina sobre o Rio Tapasura no Loteamento 012/2015					22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	066/2016	21.01.2016	360 dias	R\$ 1.691.191,16	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO	R\$ 768.019,62		4.4.90.51			R\$ 1.451.468,62		PARALIZADA			
	P.L. 080/2015 Concorrência: 009/2015	Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Pirubá	22621/2013	FNDE			22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	004/2016	18.01.2016	360 dias	R\$ 3.654.139,95	ANDAMENTO	2ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA	R\$ 100.602,80		4.4.90.51	R\$ 577.288,39	R\$ 115.483,24	R\$ 577.288,39	R\$ 577.288,39		PARALIZADA		
	P.L. 097/2014 Concorrência: 001/2014	Serviços de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Município de Vitória de Santo Antão (PEM III)	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (PEM III / 2014)	R\$ 2.281.980,94	R\$ 364.112,31	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	134/2014	09.07.2014	360 dias	R\$ 2.733.796,85	CONCLUÍDO	3ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA	R\$ 532.594,92		4.4.90.51	R\$ 2.584.301,88	R\$ 61.811,53	R\$ 2.584.301,88	R\$ 2.646.113,21		CONCLUÍDA		
	P.L. 017/2016 T.P. 003/2016	Pavimentação em Pedras Graníticas no Loteamento Vale Verde					02.984.357/001-72	Spala Nordeste Ltda	037/2016	13.04.2016	360 dias	R\$ 565.999,97	CONCLUÍDO		R\$ 140.760,71		4.4.90.51			R\$ 705.610,61		FALTA PAGAMENTO			
	P.L. 092/2015 T.P. 015/2015	Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perímetro Urbano no Município de Vitória de Santo Antão					12.272.426/0001-83	Hajisa Construção, Comércio e Serviços EIRELI - EPP	007/2016	21.01.2016	180 dias	R\$ 488.170,57	CONCLUÍDO	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO 3ª EXECUÇÃO			4.4.90.51			R\$ 185.288,25		FALTA PAGAMENTO			
	P.L. 032/2016 T.P. 005/2016	Reforma da Praça Diogo de Bragança no Município de Vitória de Santo Antão					17.539.386/0001-07	Moneira Silva Comércio, Locação e Serviços EIRELI - EPP	053/2016	06.06.2016	180 dias	R\$ 94.594,86	CONCLUÍDO				4.4.90.51			R\$ 75.454,47		FALTA PAGAMENTO			
	P.L. 073/2015 Concorrência: 006/2015	Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colégio Comercial no Município de Vitória de Santo Antão	5863/2013 e 10469/2014	FNDE			17.129.658/0001-63	Arraiál Construções de Edifícios Ltda	030/2016	22.03.2016	360 dias	R\$ 1.286.606,71	PARALIZADA				3.44.90.51			R\$ 86.368,61		PARALIZADA			
	P.L. 043/2016 T.P. 007/2016	Pavimentação em Pedras Graníticas no loteamento Hebe Lira no Bairro Jardim Ipiranga e Loteamento Sítio do Mito no Bairro de Lúcia Queiroz	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (PEM - EMENDA PARLAMENTAR - Nº 853/2015)	R\$ 960.000,00	R\$ 294.200,10	22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	072/2016	29.06.2016	360 dias	R\$ 854.200,10	ANDAMENTO	1ª VIGÊNCIA 2ª EXECUÇÃO			4.4.90.51			R\$ 362.021,43		PARALIZADA			
	P.L. 093/2015 T.P. 016/2015	Construção da Praça Jardim Ipiranga no Município de Vitória de Santo Antão					07.640.020/0001-76	Control Construtora Oitendense Ltda - ME	012/2016	03.02.2016	360 dias	R\$ 574.641,44	DISTRITO				4.4.90.51			R\$ 76.723,08		PARALIZADA			
	P.L. 094/2013 Concorrência: 001/2013	Serviço de Limpeza Urbana deste Município					35.474.948/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	056/2014	10.03.2017	365 dias	R\$ 13.359.371,16	ANDAMENTO		R\$ 2.378.610,20		3.3.90.39	R\$ 10.543.684,44	R\$ 3.380.145,19	R\$ 10.543.684,44	R\$ 10.543.684,44		ANDAMENTO		
	P.L. 005/2018 Dispensa: 001/2018	Serviço de manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Vitória de Santo Antão					01.346.561/0001-00	Visioncelos e Santos Ltda	014/2018	30.01.2018	180 dias	R\$ 951.853,87	ANDAMENTO				3.3.90.39					ANDAMENTO			
	P.L. 048/2017 T.P. 005/2017	Recapetimento com CBUQ em diversas ruas da cidade da Vitória de Santo Antão					03.608.944/0001-34	Jepac Construções Ltda	048/2017	31.10.2017	360 dias	R\$ 1.058.142,82	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 226.652,60	R\$ 226.652,60	R\$ 226.652,60	R\$ 226.652,60		ANDAMENTO		
	P.L. 015/2017 Pregão: 004/2017	Serviço de coleta, transporte e tratamento com distribuição térmica das cinzas dos resíduos sólidos proveniente dos serviços de saúde deste Município					11.863.536/0001-80	Braxon Gestão Ambiental	06-04-2017	10.04.2017	360 dias	R\$ 178.600,00	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 147.725,00	R\$ 4.946,00	R\$ 147.725,00	R\$ 147.725,00		ANDAMENTO		
TOTAL																R\$ 4.321.132,41	R\$ 757.892,96		R\$ 16.168.195,12	R\$ 9.897.854,26	R\$ 16.168.195,12	R\$ 31.359.035,72			

DATA : 11/04/2018

Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49
Analista de Gestão

Rogério Sampaio Canêjo Filho- CPF 047.329.014-68
Secretário de Infraestrutura e Obras

José Aguilson Queralves Júnior - CPF 295.116.234-00
Prefeito