



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (3) Secretaria de Infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (4) 01 de Abril a 30 de Junho de 2018  
EXERCÍCIO (2) 2018

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIÓ				CONTRATO						ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO						SITUAÇÃO				
			Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
P.L. 053/2012 Concorrência: 003/2012		Construção do Praça do PAC	086343-85/2012	Ministério da Cultura	R\$ 1.892.512,35	R\$ 195.349,18	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	112/2012	13.08.2012	210 dias	R\$ 1.747.822,59	ANDAMENTO	6ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 7ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 63.941,78	R\$ 478.685,52	4.4.90.51	R\$ 53.729,90	R\$ 53.729,90	R\$ 53.729,90	R\$ 1.593.423,18			ANDAMENTO	
P.L. 048/2012 Concorrência: 002/2012		Requalificação de Carga de Pedras e Pavimentação da Estrada Acesso ao Monte das Taboas	333-600-98	Ministério do Turismo	R\$ 2.437.500,00	R\$ 250.000,00	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	092/2012	28.06.2012	210 dias	R\$ 2.365.918,01	CONCLUÍDO	2ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 4ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA	R\$ 309.288,85	R\$ 279.247,44	4.4.90.51	R\$ 2.182.533,91	R\$ 60.032,00	R\$ 2.182.533,91	R\$ 2.182.533,91			FALTA A CASA ECONÔMICA DA O ATTESTADO DE FUNCIONALIDADE DA OBRA	
P.L. 097/2015 T.P. 000/2015		Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalista Assis Chateaubriand	10459/2014	FNDE			02.951.249/0001-08	Rio Branco Construtora EIRELI EPP	097/2015	07.10.2015	360 dias	R\$ 690.733,14	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO	R\$ 27.303,53		4.4.90.51			R\$ 367.336,30			PARALIZADA		
P.L. 045/2015 T.P. 000/2015		Serviço de Reposição em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Barris da Cidade de Vitória de Santo Antão					10.569.363/0001-04	Construtora Solo Ltda - ME	062/2015	10.07.2015	180 dias	R\$ 501.910,14	CONCLUÍDA	2ª VIGÊNCIA 4ª EXECUÇÃO			4.4.90.51			R\$ 257.038,62			CONCLUÍDO / FALTA PAGAMENTO		
P.L. 096/2015 Concorrência: 012/2015		Construção da Ponte da Militina sobre o Rio Tapasura no Loteamento Condado					22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	066/2016	21.01.2016	360 dias	R\$ 1.691.191,16	PARALIZADA	3ª EXECUÇÃO	R\$ 788.019,62		4.4.90.51			R\$ 1.451.468,62			PARALIZADA		
P.L. 096/2015 Concorrência: 009/2015		Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Piriba	22621/2013	FNDE			22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	004/2016	18.01.2016	360 dias	R\$ 3.654.139,95	ANDAMENTO	2ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA	R\$ 100.602,80		4.4.90.51	R\$ 577.288,39	R\$ 115.483,24	R\$ 577.288,39	R\$ 577.288,39			PARALIZADA	
P.L. 097/2014 Concorrência: 001/2014		Serviços de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Município de Vitória de Santo Antão (PEM)	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (PEM II / 2014)	R\$ 2.281.980,94	R\$ 364.112,31	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	134/2014	09.07.2014	360 dias	R\$ 2.733.796,85	CONCLUÍDO	3ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA	R\$ 532.594,92		4.4.90.51	R\$ 2.584.301,88	R\$ 61.811,53	R\$ 2.584.301,88	R\$ 2.646.113,21			CONCLUÍDA	
P.L. 017/2016 T.P. 003/2016		Pavimentação em Pedras Graníticas no Loteamento Vale Verde					02.984.357/001-72	Spala Nordeste Ltda	037/2016	13.04.2016	360 dias	R\$ 565.999,97	CONCLUÍDO		R\$ 140.760,71		4.4.90.51			R\$ 705.610,61			FALTA PAGAMENTO		
P.L. 092/2015 T.P. 015/2015		Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perímetro Urbano no Município de Vitória de Santo Antão					12.272.426/0001-83	Hajisa Construção, Comércio e Serviços EIRELI - EPP	007/2016	21.01.2016	180 dias	R\$ 488.170,57	CONCLUÍDO	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO 3ª EXECUÇÃO			4.4.90.51			R\$ 185.288,25			FALTA PAGAMENTO		
P.L. 032/2016 T.P. 005/2016		Reforma da Praça Diogo de Braga no Município de Vitória de Santo Antão					17.539.386/0001-07	Moneira Silva Comércio, Locação e Serviços EIRELI - EPP	053/2016	06.06.2016	180 dias	R\$ 94.594,86	CONCLUÍDO				4.4.90.51			R\$ 75.454,47			FALTA PAGAMENTO		
P.L. 073/2015 Concorrência: 006/2015		Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colégio Comercial no Município de Vitória de Santo Antão	5863/2013 e 10469/2014	FNDE			17.129.658/0001-63	Arraial Construções de Edifícios Ltda	030/2016	22.03.2016	360 dias	R\$ 1.286.606,71	DISTRATO				3.44.90.51			R\$ 86.368,61			DISTRATO		
P.L. 043/2016 T.P. 007/2016		Pavimentação em Pedras Graníticas no loteamento Verde Lira no Bairro Jardim Ipiranga e Loteamento Sítio do Mito no Bairro de Lido Queiroz	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (PEM - EMENDA PARLAMENTAR - Nº 85/2015)	R\$ 960.000,00	R\$ 294.200,10	22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	072/2016	29.06.2016	360 dias	R\$ 854.200,10	ANDAMENTO	1ª VIGÊNCIA 2ª EXECUÇÃO			4.4.90.51			R\$ 362.021,43			PARALIZADA		
P.L. 093/2015 T.P. 016/2015		Construção da Praça Jardim Ipiranga no Município de Vitória de Santo Antão					07.640.020/0001-76	Control Construtora Oitendense Ltda - ME	012/2016	03.02.2016	360 dias	R\$ 576.641,44	DISTRATO				4.4.90.51			R\$ 76.723,08			DISTRATO / NOVA LICITAÇÃO		
P.L. 094/2013 Concorrência: 001/2013		Serviço de Limpeza Urbana deste Município					35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	056/2014	10.03.2017	360 dias	R\$ 13.359.371,16	ANDAMENTO	VIGÊNCIA	R\$ 2.378.610,20		3.3.90.39	R\$ 6.406.863,18	R\$ 3.026.717,99	R\$ 6.406.863,18	R\$ 16.950.547,62			ANDAMENTO	
P.L. 005/2018 Dispensa: 001/2018		Serviço de manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Vitória de Santo Antão					01.346.561/0001-00	Visioncelos e Santos Ltda	014/2018	30.01.2018	180 dias	R\$ 95.185,87	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 367.902,64	R\$ 367.902,64	R\$ 367.902,64	R\$ 367.902,64			ANDAMENTO	
P.L. 048/2017 T.P. 005/2017		Recapetimento com CBUQ em diversas ruas da cidade da Vitória de Santo Antão					03.608.944/0001-34	Japac Construções Ltda	048/2017	31.10.2017	360 dias	R\$ 1.208.142,82	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 367.360,39	R\$ 140.707,79	R\$ 367.360,39	R\$ 367.360,39			ANDAMENTO	
P.L. 059/2017 T.P. 006/2017		Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Bairro Santo Inocê e Ruas José Augusto Soares no Cajá					21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUÇÕES	029/2018	07.03.2018	360 dias	R\$ 1.125.518,25	ANDAMENTO				4.4.90.51	R\$ 228.970,26	R\$ 228.970,26	R\$ 228.970,26	R\$ 228.970,26			ANDAMENTO	
															TOTAL	R\$ 4.321.132,41	R\$ 797.692,96	R\$ 12.768.950,55	R\$ 4.065.355,15	R\$ 12.768.950,55	R\$ 28.503.478,59				

DATA : 16/07/2018

Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49  
Analista de Gestão

Rogério Sampaio Canêjo Filho- CPF 047.329.014-68  
Secretario de Infraestrutura e Obras

José Aglailson Querelavres Júnior - CPF 295.116.234-00  
Prefeito