



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (3) Secretaria de Infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (4) 01 de Julho a 30 de Setembro de 2017
EXERCÍCIO (2) 2017

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATO					CONTRATO		ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEIO ANUAL ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO		
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARCELAMENTO	PRAZO ADITIVO							VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)		
P.L. 05/2012 Concedida: 03/2012		Construção da Praça do PAC	030342-85/2012	Ministério da Cultura	R\$ 1.893.512,35	R\$ 195.399,18	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	092/2012	28.06.2012	210 dias	R\$ 1.747.822,59	PARALIZADA		R\$ 83.941,78	R\$ 478.885,52	4.4.90.51			R\$ 1.599.693,28	PARALIZADA	
P.L. 048/2012 Concedida: 03/2012		Requalificação da Lagoa de Pituba e Pavimentação da Estrada Acesso ao Monte das Taboas	333.600-88	Ministério do Turismo	R\$ 2.432.500,00	R\$ 250.000,00	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	092/2012	28.06.2012	210 dias	R\$ 2.365.918,03	CONCLUIDO		R\$ 377.397,76	R\$ 279.247,44	4.4.90.51	R\$ 2.122.501,91	R\$ 60.446,58	R\$ 2.122.501,91	R\$ 2.122.501,91	FALTA PAGAMENTO
P.L. 087/2015 P.P. 005/2015		Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalista Assis Chateaubriand	10439/2014	FNDE			02.951.248/0001-08	Rio Branco Construtora EIRELI EPP	097/2015	07.10.2015	360 dias	R\$ 690.733,14	PARALIZADA		R\$ 27.303,53		4.4.90.51			R\$ 430.839,62	PARALIZADA	
P.L. 040/2015 P.P. 004/2015		Serviço de Reposição em Pedras Graníticas (Pisa Barcos) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão					10.569.363/0001-04	Construtora Solo Ltda - ME	062/2015	10.07.2015	180 dias	R\$ 501.910,14	PARALIZADA				4.4.90.51			R\$ 273.108,84	PARALIZADA	
P.L. 096/2015 Concedida: 03/2015		Construção da Ponte de Miltina Sobre o Rio Tapacurá no Lotamento Conceição					22.990.537/0001-89	Sap Construtora EIRELI EPP	086/2016	21.01.2016	360 dias	R\$ 3.891.131,16	PARALIZADA			R\$ 768.019,62	4.4.90.51			R\$ 1.640.888,54	PARALIZADA	
P.L. 088/2015 Concedida: 08/2015		Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Pituba	22621/2013	FNDE			22.990.537/0001-89	Sap Construtora EIRELI EPP	004/2016	18.01.2016	360 dias	R\$ 3.654.139,95	ANDAMENTO			R\$ 100.602,80	4.4.90.51	R\$ 520.557,34	R\$ 135.202,11	R\$ 520.557,34	R\$ 520.557,34	ANDAMENTO
P.L. 097/2014 Concedida: 03/2/2014		Serviços de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Município de Vitória de Santo Antão (FEM II)	183/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM II / 2014)	R\$ 2.281.980,94	R\$ 364.132,31	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	154/2014	09.07.2014	360 dias	R\$ 2.733.796,85	CONCLUIDO			R\$ 532.594,92	4.4.90.51				R\$ 2.584.301,88	FALTA PAGAMENTO
P.L. 071/2016 P.P. 003/2016		Pavimentação em Pedras Graníticas no Lotamento Vila Verde					02.934.357/001-72	Spala Nordeste Ltda	037/2016	13.04.2016	360 dias	R\$ 565.999,97	CONCLUIDO			R\$ 140.760,71	4.4.90.51				R\$ 705.610,61	FALTA PAGAMENTO
P.L. 092/2015 P.P. 015/2015		Reforma e Ampliação dos Cochos Escolas Municipais no Perímetro Urbano no Município de Vitória de Santo Antão					12.272.424/0001-83	Mapaia Construção, Comercio e Servicos EIRELI - EPP	007/2016	21.01.2016	180 dias	R\$ 488.370,57	CONCLUIDO				4.4.90.51				R\$ 185.298,25	FALTA PAGAMENTO
P.L. 032/2014 P.P. 005/2014		Reforma da Praça Sérgio de Bragança no Município de Vitória de Santo Antão					17.539.386/0001-07	Moviera Silva Comercio, Locação e Servicos EIRELI - EPP	053/2016	06.06.2016	180 dias	R\$ 94.594,86	CONCLUIDO				4.4.90.51				R\$ 94.594,86	FALTA PAGAMENTO
P.L. 076/2015 Concedida: 08/8/2015		Construção de Quadra Coberta com Vestiário para Escola Municipal Duque de Saxe e Colégio Comercial no Município de Vitória de Santo Antão	5863/2013 e 10480/2014	FNDE			17.129.658/0001-63	Arival Construção de Edifícios Ltda	030/2016	22.03.2016	360 dias	R\$ 1.286.606,71	PARALIZADA				3.44.90.51				R\$ 181.176,93	PARALIZADA
P.L. 048/2016 P.P. 007/2016		Pavimentação em Pedras Graníticas no Lotamento Terra Lisa no Bairro Jardim Ipiranga e Lotamento São do Meio no Bairro da Lidia Queiroz	183/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM - EMENDA PARLAMENTAR)	R\$ 560.000,00	R\$ 294.200,10	22.990.537/0001-89	Sap Construtora EIRELI EPP	072/2016	29.06.2016	360 dias	R\$ 854.200,10	ANDAMENTO				4.4.90.51				R\$ 582.021,43	ANDAMENTO
P.L. 089/2015 P.P. 016/2015		Construção da Praça Jardim Ipiranga no Município de Vitória de Santo Antão					07.640.020/0001-76	Central Construtora Orlândia Ltda - ME	012/2016	09.02.2016	360 dias	R\$ 574.641,44	PARALIZADA				4.4.90.51				R\$ 76.723,08	PARALIZADA
P.L. 094/2013 Concedida: 03/2/2013		Serviço de Limpeza Urbana deste Município					35.474.940/0001-08	Usar Saneamento Ambiental	036/2014	10.03.2017	365 dias	R\$ 15.309.671,16	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 4.304.370,08	R\$ 1.494.132,75	R\$ 4.304.370,08	R\$ 4.304.370,08	ANDAMENTO
P.L. 087/2013 Concedida: 05/2/2013		Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva, Controlar Superfaturamento e Projetos de Melhorias no Sistema de Iluminação Pública no Município de Vitória de Santo Antão					19.066.038/0001-95	Condirod Tecnolux	060/2016	11.05.2017	360 dias	R\$ 2.272.096,45	CONTRATO ENCERRADO			R\$ 378.682,74	3.3.90.39	R\$ 851.266,08	R\$ 101.042,62	R\$ 851.266,08	R\$ 851.266,08	CONTRATO ENCERRADO
P.L. 015/2017 P.P. 004/2017		Serviço de coleta, transporte e tratamento com distribuição térmica das cinzas dos resíduos sólidos proveniente dos serviços de saúde deste Município					11.863.530/0001-80	Bracon Gestão Ambiental	06.04.2017	10.04.2017	360 dias	R\$ 178.600,00	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 71.440,00	R\$ 35.700,00	R\$ 71.440,00	R\$ 71.440,00	ANDAMENTO
													TOTAL		R\$ 2.389.303,86	R\$ 97.932,96	R\$ 7.870.135,41	R\$ 1.826.544,06	R\$ 7.870.135,41	R\$ 15.963.990,72		
01/02/2017																						
Marta Azevedo de Andrade Filho - CPF 285.296-424-49 Analista de Gestão						Regênio Sampaio Canêdo Filho - CPF 047.329-014-68 Secretário de Infraestrutura e Obras						José Aguilhon Queiroz Junior - CPF 295.116-234-00 Prefeito										