



BOLETIM DE MEDIÇÃO



LOCALIDADE		EMPRESARIOS		N.º B/A					
OBRA		PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA A BR 232 KM49		07					
AGENTE PROMOTOR		PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		DATA DA EMISSÃO					
LOCALIZAÇÃO		VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		06/07/2020					
PERÍODO DE MEDIÇÃO		08/06/2020 à 06/07/2020		DATA TERMINO					
VALOR DA MEDIÇÃO		73.918,74		12/08/2019					
		VALOR DO CONTRATO R\$		N.º DO CONTRATO					
		2.991.964,16		088/2019					
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DO CONTRATO		REALIZAÇÃO FÍSICA		REALIZAÇÃO FINANCEIRA		%	
		UND	QUANT	PREÇO TOTAL	ATUAL	ANTER	ACUM		ATUAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			33.236,19			26.592,09	0,00%	85,85%
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	m²	16,00	5.388,32	16,00		5.388,32	0,00%	100,00%
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MES	6,00	2.611,38	5,00		2.176,15	0,00%	83,33%
1.1.2	ALUGUEL CONTAINERESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/INERY TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO LOMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	m²	18.498,76	6.104,59	8.792,73		2.901,60	0,00%	47,53%
1.1.3	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	UN	1,00	770,79				0,00%	0,00%
1.2	DEMOIÇÃO	M	1.344,59	15.435,89	1.344,59		15.435,89	0,00%	100,00%
1.2.1	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA	M	366,11	2.925,22	329,17		2.630,07	0,00%	89,91%
1.2.2	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/REMOÇÃO	M	398,00	7.751,64	190,00		3.722,10	0,00%	47,98%
2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			204.294,35			1.662,00	0,00%	0,81%
2.1	REBAIXAMENTO DE PENNA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	19,00	3.530,96				0,00%	0,00%
3.1	TUBULAÇÕES, BOCA-DE-LOBO E CAMAS	M	5,00	1.625,10				0,00%	0,00%
3.1.1	LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA EXISTENTE (ELEVAÇÃO DA COTA DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO)	M	325,02	1.625,10				0,00%	0,00%
3.1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 12/2015	UN	32,00	22.694,72				0,00%	0,00%
3.1.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 12/2015	M	59,50	14.575,12				0,00%	0,00%
3.1.4	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M	385,86	59.472,60				0,00%	0,00%
3.1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 12/2015	M	27,17	4.515,65				0,00%	0,00%
3.1.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 12/2015	M	843,96	86.750,65				0,00%	0,00%
3.1.7	CALHA EM CONCRETO SIMPLIS, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 800MM	m³	12,99	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
3.2	CANALETE DE CONCRETO	m³	30,23	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM RETROSCAVADEIRA (0,28 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF - 01/2015	m³	4,38	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF - 05/2016	m³	5,06	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.3	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GG (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	KG	8,07	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.4	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 160 MICRAS.	KG	5,99	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.5	ARMAGAÇO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG						#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF - 12/2015	KG						#DIV/0!	#DIV/0!

28.018.047/0001-69

Bruno Alexandre Bastião Gonçalves Empreendimentos EIRELI-ME

GRUPO INOCÊNCIO

Rod. BR 423, SN - Km 99

Thiago Costa - CEP 55.293-970

Garanhuns - PE

Heverto Nascimento

Engenheiro Civil

CREA-PE N° 181680556

BRUNO A. B. INOCÊNCIO

ENG° CIVIL - CREA 34.935/DPE

