

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II.										R\$ CONTRATADO:		R\$	3.708.600,44		DATA:		23/05/2022		
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 01:		R\$	252.014,98		PERÍODO:		22/04/2022 A 23/05/2022		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO		R\$	252.014,98		DATA DA OS		22/04/22		
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										R\$ SALDO:		R\$	-		PRAZO CONTRATUAL		180		
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10															PRAZO DECORRIDO		31		
										QUANTIDADE				FINANCEIRO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	BM01	BM02	BM03	ACUMULAD O	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	R\$ CONTRATADO	BM01	BM02	BM03	ACUMULADO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									360.733,08	154.810,53	-	-	154.810,53			
1.1	01.03.07 U	COMPESA	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA COMPESA.	m²	10,00	10,00			10,00	295,99	377,59	3.775,90	3.775,90			3.775,90			
1.2	01.08.06 U	COMPESA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	9,00	9,00			9,00	905,66	1.155,35	10.398,15	10.398,15			10.398,15			
1.3	01.08.18 U	COMPESA	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	18,00	18,00			18,00	558,44	712,40	12.823,20	12.823,20			12.823,20			
1.4	01.08.32 U	COMPESA	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00	15,00			15,00	317,15	404,58	6.068,70	6.068,70			6.068,70			
1.5	01.08.04 U	COMPESA	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	10,00	1,00			1,00	2.602,49	3.319,99	33.199,90	33.199,99			3.319,99			
1.6	01.08.02 U	COMPESA	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	m²	946,00	946,00			946,00	62,80	80,11	75.784,06	75.784,06			75.784,06			
1.7	01.08.41 U	COMPESA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MÊS	12,00				-	873,15	1.113,87	13.366,44	-			-			
1.8	01.08.37 U	COMPESA	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA	T	45,00	16,71			16,71	104,38	133,15	5.991,75	2.224,93			2.224,93			

Manoel Jorge V. Sobrinho
Sec. de Serviços Públicos
Port. Nº 1797/2021

Breno Hugo Batista Inocêncio
B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-10
Representante Legal

BLCONSTRUTORA

Av. Getúlio Vargas, 83 - Centro - Saloá/PE | CEP: 55350-000
CNPJ: 14.780.722/0001-10 | email: contato@blconstrutora.eng.br | Tel: (87) 3761-1744

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II.										R\$ CONTRATADO: R\$		3.708.600,44		DATA:		23/05/2022	
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 01:		R\$		PERÍODO:		22/04/2022 A 23/05/2022	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO		R\$		DATA DA OS		22/04/22	
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										R\$ SALDO:		R\$		PRAZO CONTRATUAL		180	
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10														PRAZO DECORRIDO		31	
														FINANCEIRO			
										QUANTIDADE							
1.9	01.08.42 U	COMPESA	CANTIEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MÊS	6,00							928,06	1.183,92	7.103,52	-		-
1.10	2003831	SICR03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	70,00							382,55	488,01	34.180,70	-		-
1.11	60.01.07 U	COMPESA	ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOSCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6.41HP	H	192,00							25,86	32,98	6.332,16	-		-
1.12	4413986	SICR03	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	9.800,00					9.800,00	0,05	0,05	0,06	588,00	588,00		588,00
1.13	1106057	SICR03	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	135,00					60,00	321,52	410,16	410,16	55.371,60	24.609,60		24.609,60
1.14	4011262	SICR03	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	m³	540,00					-	96,42	123,00	123,00	66.420,00	-		-
1.15	COMP. PRÓPR. 1	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	540,00					280,00	42,61	54,35	54,35	29.349,00	15.218,00		15.218,00
2			LEVANTAMENTOS E ENSAIOS							-				77.917,04	-		-
2.1	COTAÇÃO 01 - PONTE	Próprio	ENSAIO INTEGRIDADE (PIT) E ENSAIO DINÂMICO (PDA)	UND	16,00					-	3.437,39	4.385,07	4.385,07	70.161,12	-		-
2.2	COTAÇÃO 02 - PONTE	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (FCK)	UND	8,00					-	759,97	969,49	969,49	7.755,92	-		-
3			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO							-				20.986,85	-		-

Manoel Jorge T. Sobrinho
Sec. de Serviços Públicos
Port. Nº 1197/2021


Breno Hugo Batista Inocêncio
B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-10
Representante Legal



Av. Getúlio Vargas, 83 - Centro - São Paulo/PE | CEP: 55350-000
CNPJ: 14.780.722/0001-10 | email: contato@blconstrutora.eng.br | Tel: (87) 3761-1744

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II.										R\$ CONTRATADO:	R\$	3.708.600,44	DATA:	23/05/2022
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10										R\$ BM 01:	R\$	252.014,98	PERÍODO:	22/04/2022 A 23/05/2022
										BM ACUMULADO	R\$	252.014,98	DATA DA OS	22/04/22
										R\$ SALDO:	R\$	-	PRAZO CONTRATUAL	180
													PRAZO DECORRIDO	31
										FINANCEIRO				
QUANTIDADE														
3.1	12.01.06 U	COMPESA	LOCAÇÃO CIMBRAMENTO METÁLICO COM TORRES FORMADAS ATRAVÉS DO ENCAIXO DE QUADROS E TUBULARES LONGARINAS E TRANSVERSINAS METÁLICAS.	M3XMM ES	594,36				-	27,68	35,31	20.986,85		-
4			FUNDAÇÃO						-			40.557,48		-
4.1	2306071	SICRO3	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção	m	18,00				-	1.468,97	1.873,96	33.731,28		-
4.2	2306066	SICRO3	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	m	30,00				-	178,37	227,54	6.826,20		-
5			INFRA-ESTRUTURA						-			276.867,77	67.827,12	67.827,12
5.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	196,85				-	4,87	6,21	1.222,43		-
5.2	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	97,20				-	13,71	17,48	1.699,05		-
5.3	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,35				-	321,52	410,16	1.374,03		-
5.4	3107997	SICRO3	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	161,40				-	67,29	85,84	13.854,57		-
5.5	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	11.232,23	4.633,00			4.633,00	11,48	14,64	164.439,77	67.827,12	67.827,12
5.6	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	181,37				-	360,26	459,58	83.354,02		-
5.7	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	181,37				-	44,45	56,70	10.283,67		-
5.8	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	181,37				-	2,77	3,53	640,23		-
6			MESO - ESTRUTURA						-			221.274,59	-	-
6.1	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	240,68				-	90,90	115,96	27.909,25		-
6.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	8.176,00				-	11,48	14,64	119.696,64		-


 Manoel Jorge T. Sobrinho
 Sec. de Serviços Públicos
 Port. Nº 1197/2021


 Breno Hugo Batista Inocêncio
 B L Construtora e Serviços Ltda - ME
 CNPJ 14.780.722/0001-10
 Representante Legal

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BARRIO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II.										R\$ CONTRATADO:		R\$	DATA:		23/05/2022
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 01:		R\$	PERÍODO:		22/04/2022 A 23/05/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO		R\$	DATA DA OS		22/04/22
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										R\$ SALDO:		R\$	PRAZO CONTRATUAL		180
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10													PRAZO DECORRIDO		31
													FINANCEIRO		
QUANTIDADE															
6.3	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	99,71					-	360,26	459,58	45,824,72		-
6.4	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	99,71					-	44,45	56,70	5.653,55		-
6.5	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	99,71					-	2,77	3,53	351,97		-
6.6	0307731	SICRO3	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm³	172,80					-	99,07	126,38	21.838,46		-
7			SUPER - ESTRUTURA							-			2.087.844,01	-	-
7.1	3106427	SICRO3	Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada pretendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1.779,08					-	39,56	50,46	89.772,12		-
7.2	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	541,15					-	90,90	115,96	62.751,75		-
7.3	0407818	SICRO3	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	kg	5.086,00					-	11,46	14,61	74.306,46		-
7.4	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	67.976,00					-	11,48	14,64	995.168,64		-
7.5	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	437,93					-	360,26	459,58	201.263,86		-
7.6	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	437,93					-	44,45	56,70	24.830,63		-
7.7	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	437,93					-	2,77	3,53	1.545,89		-
7.8	4507956	SICRO3	Cordaalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	14.519,05					-	10,28	13,12	190.489,93		-
7.9	4516137	SICRO3	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²	1,13					-	96,70	123,36	139,39		-

Breno Hugo Batista Inocêncio
B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-10
Representante Legal


Manoel Jorge T. Sobrinho
Sec. de Serviços Públicos
Port. Nº 1197/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II.										R\$ CONTRATADO:		R\$	DATA:	
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 01:		R\$	PERÍODO:	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO		R\$	DATA DA OS	
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										R\$ SALDO:		R\$	PRAZO CONTRATUAL	
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10													PRAZO DECORRIDO	
												FINANCEIRO		
QUANTIDADE														
7.10	5605956	SICRO3	Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem egrouteamento da cabeça	un	136,00	-	-	-	529,41	675,36	91.848,96	-	-	-
7.11	4507835	SICRO3	Bainha metálica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	1.333,00	-	-	-	66,53	84,87	113.131,71	-	-	-
7.12	4507830	SICRO3	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	180,60	-	-	-	42,59	54,33	9.811,99	-	-	-
7.13	3806423	SICRO3	Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste	un	15,00	-	-	-	8.671,54	11.062,28	165.934,20	-	-	-
7.14	0307084	SICRO3	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	62,40	-	-	-	25,65	32,72	2.041,72	-	-	-
7.15	0307735	SICRO3	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação	m	62,40	-	-	-	814,12	1.038,57	64.806,76	-	-	-
8			CONFEÇÃO DA PRÉ-LAJE			-	-	-	-	-	260.634,56	-	-	-
8.1	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	732,80	-	-	-	90,90	115,96	84.975,48	-	-	-
8.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	10.450,00	-	-	-	11,48	14,64	152.988,00	-	-	-
8.3	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	33,60	-	-	-	360,26	459,58	15.441,88	-	-	-
8.4	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	33,60	-	-	-	44,45	56,70	1.905,12	-	-	-
8.5	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	33,60	-	-	-	2,77	3,53	118,60	-	-	-
8.6	3806426	SICRO3	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	84,00	-	-	-	48,58	61,97	5.205,48	-	-	-
9			LAJE DE TRANSIÇÃO			-	-	-	-	-	57.458,68	-	-	-


Manoel Jorge T. Sobrinho
Sec. de Serviços Públicos
Port. Nº 1197/2021


BLCONSTRUTORA


Breno Hugo Batista Inocência
B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-10
Representante Legal

Av. Getúlio Vargas, 83 - Centro - Salvador/PE | CEP: 55350-000
CNPJ: 14.780.722/0001-10 | email: contato@blconstrutora.eng.br | Tel: (87) 3761-1744

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II.										R\$ CONTRATADO:		R\$	3.708.600,44		DATA:		23/05/2022
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 01:		R\$	252.014,98		PERÍODO:		22/04/2022 A 23/05/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO		R\$	252.014,98		DATA DA OS		22/04/22
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										R\$ SALDO:		R\$	-		PRAZO CONTRATUAL		180
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10															PRAZO DECORRIDO		31
															FINANCEIRO		
QUANTIDADE																	
9.1	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,06					-	321,52	410,16	1.665,24				-
9.2	3106120	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	30,18					-	72,13	92,01	2.776,86				-
9.3	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.804,00					-	11,48	14,64	41.050,56				-
9.4	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	23,02					-	360,26	459,58	10.579,53				-
9.5	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	23,02					-	44,45	56,70	1.305,23				-
9.6	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	23,02					-	2,77	3,53	81,26				-
10			PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO RÍGIDO E BARREIRA NEW JERSEY							-			56.730,97			-	-
10.1	4011492	SICRO3	Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial	m³	52,31					-	212,82	271,49	14.201,64				-
10.2	3713904	SICRO3	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm	m	158,52					-	210,31	268,29	42.529,33				-
11			ENROCAMENTO							-			50.652,79			-	-
11.1	1106164	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	214,05					-	185,50	236,64	50.852,79				-
12			GUARDA CORPO DE CONCRETO ARMADO							-			16.052,00			-	-
12.1	3816118	SICRO3	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m	157,08					-	80,11	102,19	16.052,00				-
13			DRENO DE PVC							-			4.626,60			-	-
13.1	2007971	SICRO3	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	44,00					-	82,43	105,15	4.626,60				-
14			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							-			176.264,02			29.377,33	29.377,33
14.1	P9955	SICRO3	Engenheiro chefe	mês	3,00					0,50	4.735,24	6.040,74	18.122,22			3.020,37	3.020,37
14.2	P9875	SICRO3	Encarregado de turma	mês	6,00					1,00	4.735,24	6.040,74	36.244,44			6.040,74	6.040,74
14.3	P9876	SICRO3	Técnico de segurança do trabalho	mês	6,00					1,00	5.283,51	6.740,16	40.440,96			6.740,16	6.740,16

Manoel Jorge T. Sobrinho
 Sec. de Serviços Públicos
 Port. Nº 1197/2021

Breno Hugo Batista Inocêncio
 B L Construtora e Serviços Ltda - ME
 CNPJ 14.780.722/0001-10
 Representante Legal
 CNPJ: 14.780.722/0001-10 | email: contato@blconstrutora.eng.br | Tel: (87) 3761-1744

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II.

LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10

	QUANTIDADE			R\$ CONTRATADO:		R\$	DATA:	23/05/2022
				R\$ BM 01:	R\$			
14.4 P9949 SICRO3 Topógrafo	mês	2,00	0,33	6.309,12	8.048,53	3.708.600,44	PERÍODO:	22/04/2022 A 23/05/2022
14.5 P9950 SICRO3 Auxiliar de topografia	mês	2,00	0,33	4.150,11	5.294,29	252.014,98	DATA DA OS	22/04/22
14.6 P9827 SICRO3 Vigia	mês	12,00	2,00	3.577,83	4.564,23	252.014,98	PRazo CONTRATUAL	180
						-	PRazo DECORRIDO	31
						FINANCEIRO		
						16.097,06	2.682,84	2.682,84
						10.588,58	1.764,76	1.764,76
						54.770,76	9.128,46	9.128,46
						TOTAL	252.014,98	252.014,98
						3.708.600,44	0,00	0,00

IMPORTA ESTA MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 252.017,98 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

Brenó Hugo Batista Inocêncio
B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-10
Representante Legal

Manoel Jorge T. Sobrinho
Sec. de Serviços Públicos
Port. Nº 1197/2021



Av. Getúlio Vargas, 83 - Centro - Saloá/PE | CEP: 55350-000
CNPJ: 14.780.722/0001-10 | email: contato@blconstrutora.eng.br | Tel: (87) 3761-1744